

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 160																									
No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Programa o Sub Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
1	GR016100300574587	Construcción de Techo en el Centro de Actualización Regulatoria (CARR) en Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia.	SDOP-FAFEP-AD-121-2015	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOP	Educación	En Ejecución	2015						0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra sin ejecución.				
1	GR016100300574749	Construcción de Techo en la Celda de la Esc. Prim. "Miguel Alemán" en Iguala, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOP-FAFEP-AD-204-2015	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOP	Educación	En Ejecución	2015	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro:	
3	GR016100300543418	Rehabilitación de la Calles de la Calle Lago de Chapala (Circuito Urbano Regional y C.O. de Manantiales) en Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo.	SDOPOT-FAFEP-AD-523-2015	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	11,774,237	11,774,237	89.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:
4	GR016100300634532	Construcción del Mercado Municipal de Tliltamoc, Gro.	SDOP-FAFEP-CR-120-2015	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	16,824,996	16,824,996	97.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro:
5	GR016100300638511	Parqueamiento Hidráulico de Acceso Al Mercado de Tlalpa, Municipio de Tlalpa de Guerrero.	SDOPOT-FAFEP-AD-301-2015	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	15,376,940	15,376,940	96.81	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	68.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:
1	GR016100200644608	Rehabilitación de la Central Campesina en la Comunidad de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-INV-093-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,305,886	12,305,886	96.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA TERMINADA / Registro:
1	GR016100200646022	Rehabilitación de la Trotoyeta del Polígono de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo.	SDOPOT-FAFEP-AD-064-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Deporte	En Ejecución	2016	13,931,633	13,931,633	13,931,633	13,931,633	13,931,633	13,439,312	13,439,312	87.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.74	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:
3	GR016100300731931	Construcción de la Comarcala DIFIA de la Comunidad de Ejido del Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-459-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	13,525,128	13,525,128	13,525,128	13,525,128	13,525,128	13,138,511	13,138,511	89.03	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
4	GR016100300731933	Rehabilitación de la Casa del Pueblo de la Comunidad de Ejido del Cayaco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-068-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	11,303,077	11,303,077	11,303,077	11,303,077	11,303,077	10,268,055	10,268,055	94.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:
5	GR016100300732118	Parqueamiento de Concreto Rígido en el Admor Mirto, Col. Agrícola en Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-130-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EMPREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
6	GR016100300732878	Remodelación de la Caja 1 Para la Instalación de Las Oficinas del Centro de Monitoreo y Vigilancia del Centro del Estado de Guerrero del Estado de Guerrero en Acapulco.	SDOPOT-FAFEP-AD-127-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	12,170,888	12,170,888	12,170,888	12,170,888	12,170,888	11,942,359	11,942,359	89.47	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:
7	GR016100300733141	Rehabilitación de la Caja 1 Para la Instalación del Centro de Datos y Control del Sistema Integral de Transporte Aéreo, Dentro del Centro de Gobierno del Estado de Guerrero en Acapulco.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EMPREGADA Y FINIQUITADA
8	GR016100300732584	Muro de Contención y Apertura de Calle Lazos Cardenas en la Colonia Tierra y Libertad en Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo.	SDOPOT-FAFEP-AD-100-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	875,341	875,341	93.94	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
9	GR016100300732826	CONSTRUCCIÓN DE UN BARRIO RESIDENCIAL Y SANITARIO EN EL POLÍGONO COMERCIAL EN LA CALLE "JARDINES", EN LA COMUNIDAD DE CHILPANINGO, MUNICIPIO DE LOS BRAVOS.	SDOPOT-FAFEP-AD-109-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Educación	En Ejecución	2016	1722,792	1722,792	1722,792	1722,792	1722,792	1722,792	1722,792	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
10	GR016100300733004	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTADO SANITARIO DE LA CALLE MERCEDES EN LA COL. LIBERTAD EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	SDOPOT-FAFEP-AD-115-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1490,000	1490,000	1490,000	1490,000	1490,000	1490,000	1490,000	100.00	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA PARA ACTA DE ENTREGA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
11	GR016100300733058	Rehabilitación de la Casa del Admor de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-378-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	1700,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	1832,644	1832,644	83.26	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro:
12	GR016100300733736	Rehabilitación de Casca de Puzol en la Col. "Casca de Puzol", en Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-121-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	1317,647	1317,647	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
13	GR016100300733790	Parqueamiento de la Calle Circunvalación de la Calle Circunvalación Independencia, Libertad y Democracia, Col. La Antorchita, en Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo.	SDOPOT-FAFEP-AD-133-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	1158,824	1158,824	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro:
14	GR016100300733733	Parqueamiento de la Calle Alvaro Obregón Tramo de la Calle Ignacio Zaragoza A La Calle Remedios en la Col. Altamirano, Municipio de Pungarabato.	SDOPOT-FAFEP-INV-146-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,336,739	11,336,739	99.80	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: / Registro:
15	GR016100400134615	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL "SAN JUAN BURGUEA DE ACAPULCO", MUNICIPIO DE TALA EN GUERRERO.	SDOPOT-FAFEP-AD-326-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Educación	En Ejecución	2016	14,673,930	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,330,911	14,330,911	82.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: TERMINADA / Registro:
16	GR016100400135033	Parqueamiento con Concreto Hidráulico del Estrombo Carretero Acapulco-Figueroa, con Dirección María El Dorado, en el Municipio de San Marcos.	SDOPOT-FAFEP-AD-379-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Comunicación	En Ejecución	2016	11,539,464	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,539,461	11,539,461	97.48	00	Metros Cuadrados	1,268	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EMPREGADA Y FINIQUITADA
17	GR016100400135818	Parqueamiento con Concreto Hidráulico de la Calle Principal del Admor de la Comunidad de Chilpancingo de la Calle de Alvarez.	378	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	12,235,184	12,292,991	12,292,991	12,292,991	12,292,991	1178,362	1178,362	31.76	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
18	GR016100400135941	Terminación de la Construcción del Mercado de San Isidro, en el Municipio de San Isidro de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-370-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2017	14,473,930	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,473,910	14,473,910	93.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: TERMINADA / Registro:
19	GR016100400135971	Parqueamiento con Concreto Hidráulico del Estrombo Carretero Tramo Río Bravo - Prolongación en la Col. Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia.	SDOPOT-FAFEP-AD-452-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	1389,916	1400,000	1400,000	1400,000	1400,000	1349,247	1349,247	87.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
20	GR016100400135980	Rehabilitación de Aula, en la Esc. Preescolar General Josefa Casadevall con Clave 011110010391, en Iguala, Municipio de Iguala de la Independencia.	SDOPOT-FAFEP-AD-453-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución									0.00		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra sin ejecución.				
21	GR016100400136022	Rehabilitación del Mercado de Tlapachula, en el Municipio de Tlapachula.	408	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	12,436,973	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	1194,118	1194,118	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:
22	GR016100400136010	CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA Y TECHO EN LA LOCALIDAD DE TELICUÉ, EN EL MUNICIPIO DE SINALOÁ	409	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Deporte	En Ejecución	2016	11,267,227	11,300,000	11,300,000	11,300,000	11,300,000	11,300,000	11,300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EMPREGADA Y FINIQUITADA
23	GR016100400136028	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CABAÑA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUAYO EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE GUAYO, MUNICIPIO DE CATEMANA DE GUAYO.	411	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Educación	En Ejecución	2016	1974,790	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EMPREGADA Y FINIQUITADA
24	GR016100400136028	Obra de Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril, en Iguala de la Independencia.	SDOPOT-FAFEP-AD-450-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1635,294	1635,294	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:
25	GR016100400136088	Rehabilitación del Mercado Siglo XXI de la Col. Versalles, en Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-422-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	17,199,319	11,293,475	11,293,475	11,293,475	11,293,475			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: PARA REGISTRO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
26	GR016100400136202	Parqueamiento con Concreto Hidráulico de la Calle Cerámica en la Colonia Miguel Alemán, en Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	SDOPOT-FAFEP-AD-249-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	163,529	163,529	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 160

No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa, Toda Correlativa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Retenido	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones			
														Recaudado (Reutilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado	% Avance	Reintegrado		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
27	GR0160400824328	Construcción de Puente Vehicular en Barrera de las Tumbas en La Colonia Victoria, en el Municipio de Chilpancingo de los Banos	SD00PT-FAFEP-AD-237-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$203,955	\$203,955	67.98	00	Metros Cuadrados	400	0.00	75.00	Financiera / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:
28	GR0160400824347	Hidráulico de La Calle Copales, En El Fraccionamiento Bombores De La Cañada, En Aspínquim, Municipio De Aspínquim, Jalisco	SD00PT-FAFEP-AD-249-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,347	\$498,347	99.67	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: 100 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
29	GR0160400824942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 4029 Y Diestre Saldaña Al Poblado Flor Morazan En El Mpio. De Chilpancingo De Los Baños	SD00PT-FAFEP-AD-233-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$776,862	\$776,862	99.60	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro:	
30	GR0160400824959	Construcción De Banquetes En Las Instalaciones De La Organización Civil Para Maestros Jubilados Beneméritos En El Mpio. De Chilpancingo De Los Baños	SD00PT-FAFEP-AD-226-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$330,431	\$330,431	\$330,431	\$330,431	\$330,431	\$328,935	\$328,935	99.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro:	
31	GR0160400824971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Unidad Habitacional El Orión, En Aspínquim, Mpio. De Aspínquim De Jalisco	SD00PT-FAFEP-AD-220-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro:	
32	GR0160400824983	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Sociedad De LMI Semovientes, En El Municipio De Arcelia.	SD00PT-FAFEP-AD-233-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	00	00	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro:	
33	GR0160400824990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Loc. De Asenango Del Río, En El Mpio. De Asenango Del Río.	SD00PT-FAFEP-AD-323-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,210,454	\$1,210,454	\$1,210,454	\$1,210,454	\$1,210,454	\$384,424	\$384,424	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro:	
34	GR0160400824992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 334 Y San Sebastián, Asenango, En El Mpio. De Asenango Del Río.	SD00PT-FAFEP-AD-324-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$789,146	\$789,146	\$789,146	\$789,146	\$789,146	\$250,470	\$250,470	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro:	
35	GR0160400824996	Rehabilitación De Sala De Sesiones Municipales, En La Antigua Estación Del Ferrocarril, "En Iguala, Municipio De Guadalupe De Victoria, Independencia.	SD00PT-FAFEP-AD-251-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,447	\$317,447	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
36	GR0160400824998	Construcción De Aula De Telebachillerio Comunitario #105, En La Unidad Habitacional De Las Palmeras, En El Municipio De Arcelia De Los Rios.	SD00PT-FAFEP-AD-247-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$305,447	\$305,447	74.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
37	GR0160400824991	Construcción De Aula Registral, En La Esc. Prim. "Miguel Alemán" C.U.C.T. Iguala, En La Col. San Mateo, Mpio. De Chilpancingo De Los Baños.	SD00PT-FAFEP-AD-222-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$349,980	\$349,980	\$349,980	\$349,980	\$349,980	\$349,980	\$349,980	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro:	
38	GR0160400824992	Construcción De Fachada De La Escuela Del Centro Educativo De La Col. La Laja, En La Calle Simón Y Bolívar, En La Col. La Laja, En Aspínquim, Mpio. De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-233-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$450,593	\$450,593	88.34	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
39	GR0160400824993	Construcción De Rix De Bahadur Para El Centro De Atención Municipal No. 401, Unidad Habitacional, Ubicado En La Av. Luis Cortés, En El Municipio De Aspínquim De Jalisco. 2.- Construcción De Kit De Salud	SD00PT-FAFEP-AD-268-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$974,790	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,116	\$999,116	99.91	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
40	GR0160400824995	Construcción De Fachada En Escuela Primaria Ignacio Alamillos, Con Calle Cárdenas, En La Col. La Guadalupe, Mpio. De Chilpancingo.	SD00PT-FAFEP-AD-231-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$871,794	\$871,794	98.34	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro:	
41	GR0160400824997	Pavimentación De La Calle A La Utopía, En La Ropa De Sibatanao, Mpio. De Sibatanao De Acuña.	SD00PT-FAFEP-AD-207-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$622,838	\$622,838	62.28	00	Metros lineales	0	0.00	56.41	Financiera / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:	
42	GR0160400824993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Corregidora 336-338, En Aspínquim, Mpio. De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-236-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,447	\$317,447	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro:	
43	GR0160400824995	Lix Riego De La Pavimentación Del Entorno Carretera Aspínquim-Finestep, Con Dirección María El Estrecho, En El Municipio De San Marcos.	SD00PT-FAFEP-AD-314-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,994	\$1,499,994	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
44	GR0160400824996	Construcción De Cancha Y Fachada En El Colegio De Bachillerato No. 218 En Tianguayo, Municipio De Tianguayo.	SD00PT-FAFEP-AD-378-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$397,059	\$397,059	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
45	GR0160400824980	Suministro Y Colocación De Bolardos Del Sistema Integral De Tránsito Ancho En Aspínquim, Municipio De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-479-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA	
46	GR0160400824983	Rehabilitación Del Mercado De Peralillo, En El Municipio De Peralillo.	SD00PT-FAFEP-AD-333-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$92,941	\$92,941	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
47	GR0160400824985	Construcción De Centro De Sesión Municipales En Ixtlaqueco, En El Municipio De Ixtlaqueco.	SD00PT-FAFEP-AD-380-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$639,294	\$639,294	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:	
48	GR0160400824986	Rehabilitación Del Centro Cultural Municipal De Iguala, En El Municipio De Iguala De la Independencia.	SD00PT-FAFEP-AD-379-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,270,588	\$1,270,588	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
49	GR0160400824989	Enajade Peraltillo Del Centro De Atención Ciudadana De Aspínquim, En Aspínquim, Municipio De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-400-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$5,482,499	\$5,482,499	74.83	00	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
50	GR0160400824996	Rehabilitación Del Mercado Siglo XXI De La Col. Vasconcelos, En El Municipio De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-422-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,293,475	\$6,706,525	\$6,706,525	\$6,706,525	\$6,706,525	\$2,508,368	\$2,508,368	37.40	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	28.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
51	GR0160400824992	Construcción De Cancha Y Fachada En La Unidad Deportiva, En El Municipio De Otlalilla.	SD00PT-FAFEP-AD-413-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro:	
52	GR0160400824996	Construcción De Cancha Y Fachada En La Unidad Deportiva, En La Sociedad De Santa Gertrudis, En El Municipio De Otlalilla.	SD00PT-FAFEP-AD-380-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro:	
53	GR0160400824997	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calle 16 De Septiembre, En La Col. Laya De Betancourt, En Aspínquim, Municipio De Aspínquim De Jalisco.	SD00PT-FAFEP-AD-530-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$58,023	\$58,023	40.36	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
54	GR0160400824991	Construcción De Albergue Indígena En La Localidad De La Cruzeta, Municipio De Matlatzaco.	SD00PT-FAFEP-AD-394-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$626,970	\$626,970	42.70	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
55	GR0160400824998	Obra Rehabilito Y Acceso Al Centro De Salud En San Pedro Cuicuilpan En Tianguastlanahuac, Mpio. De Tianguastlanahuac.	SD00PT-FAFEP-AD-311-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,079,026	\$2,079,026	\$2,079,026	\$2,079,026	\$2,079,026	\$2,079,026	\$2,079,026	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA	
56	GR0160400824993	Rehabilitación Del Hospital 60 Casas "Martín Ignacio Acosta" En El Mpio. De Coyuca De Catalá.	SD00PT-FAFEP-AD-260-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Salud	En Ejecución	2016	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$911,444	\$911,444	31.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:	
57	GR0160400824994	Terminación De La Construcción Del Polígono De Deportes, En Ocotlán, Mpio. De Ocotlán.	SD00PT-FAFEP-AD-558-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00PT	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,246,861	\$4,246,861	53.08	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
58	GR0160400824997	Construcción De Fachada Y Cancha De Sesión Municipales En La Unidad Deportiva, En El Mpio. De Otlalilla, En El Municipio De Otlalilla, San Marcos.	SD00PT-FAFEP-AD-238-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1013 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00																		

Total: 160

No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones	
						Programa	Subproyecto	Resumen	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Relativado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
39	010101000829799	Construcción de Techado de Cancha Pública en la Localidad de Santa Cruz, En El Mpio. de Chigapa de Álvarez.	SD00P01-FAFEP-AD-313-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,204,137	\$1,204,137	71.84	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:
40	010101000829816	Construcción de Techado de Cancha Municipal, En la Comunidad de San Mateo, En El Mpio. de Atlaticón.	SD00P01-FAFEP-AD-322-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Deporte	En Ejecución	2016	\$968,052	\$968,052	\$968,052	\$968,052	\$968,052	\$968,052	\$968,052	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FISIQUITADA
41	010101000829829	Rehabilitación del Mercado Municipal de Xochimilco, En El Mpio. de Xochimilco.	SD00P01-FAFEP-AD-310-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$635,294	\$635,294	31.76	0	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
42	010101000829850	Terminación Del Museo Multidisciplinario De Caxtlanmilpa, En El Mpio. De Caxtlanmilpa.	SD00P01-FAFEP-AD-309-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
43	010101000829840	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sir. Base Juárez Cisneros, Col. Ruiz Marín Morales, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos	SD00P01-FAFEP-AD-274-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FISIQUITADA / Registro:
44	010101000829843	Construcción De Comedor, Cocina Y Baños, En La Colonia Jardines Altiplano, Clave C01 12040233, Zona 047, En El Municipio De San Mateo.	SD00P01-FAFEP-AD-424-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$650,715	\$650,715	65.07	0	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
45	010101000829851	Construcción De La Rehabilitación De La Esplanada (Paseo Velázquez), En La Unidad Habitacional El Colono, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-470-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$848,821	\$848,821	84.88	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
46	010101000829853	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídeas, Col. Ruiz Marín Morales, En Chilpancingo De Los Bravos.	SD00P01-FAFEP-AD-273-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
47	010101000829865	Remodelación Del Salón De Usos Múltiples De La Preparatoria No. 5, En Cuernavaca, Mpio. De Cuernavaca.	SD00P01-FAFEP-AD-294-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,186,811	\$1,186,811	\$1,186,811	\$1,186,811	\$1,186,811	\$1,186,811	\$1,186,811	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA Y FISIQUITADA / Registro:
48	010101000829874	Construcción de Sanitarios en La Comunidad de Xalitlala, En El Mpio. De Xalitlala, Del Estado De Hidalgo.	SD00P01-FAFEP-AD-295-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Salud	En Ejecución	2016	\$547,869	\$547,869	\$547,869	\$547,869	\$547,869	\$429,214	\$429,214	78.34	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FISIQUITADA / Registro:
49	010101000830001	Construcción Del Techado De La Cancha De Fútbol, Del Barrio Mexico Obispo, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-430-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$762,739	\$762,739	76.27	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
50	010101000830106	Construcción de Electrificación de La Colonia Vicente Guerrero, En El Municipio De Acapulco.	SD00P01-FAFEP-AD-480-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$285,882	\$285,882	31.76	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
51	010101000830365	Construcción de Techado en La Escuela Primaria "Benito Juárez" Con Clave C01 12040233, Zona 047, En El Municipio De San Mateo.	SD00P01-FAFEP-AD-328-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,027,022	\$1,027,022	89.31	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
52	010101000830368	Construcción de Sanitarios en La Eer. Piro, Castillo Meléndez Pérez Con Clave C01 12040233, En La Loc. De Huixtla, En El Municipio De Cuernavaca.	SD00P01-FAFEP-AD-330-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$370,258	\$370,258	82.28	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
53	010101000830369	Construcción de Asfalto en El Jardín de Niños de la Calle Clave C01 12040233, En La Loc. De Huixtla, En El Municipio De Cuernavaca.	SD00P01-FAFEP-AD-329-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$346,422	\$346,422	86.61	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
54	010101000830372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Montes De Oro, En la Localidad De Petacatlan, En El Mpio. De La Unión De Reyes Montes De Oro.	SD00P01-FAFEP-AD-276-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
55	010101000830381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sir. Base Juárez Cisneros, En El Municipio De Llaneros Bravos.	SD00P01-FAFEP-AD-301-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$403,400	\$403,400	\$403,400	\$403,400	\$403,400	\$128,139	\$128,139	31.76	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
56	010101000830389	Construcción De Comedor Escolar en La Escuela Primaria "Mariano Soto" Con Clave C01 12040233, En El Municipio De Juan S.	SD00P01-FAFEP-AD-300-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$281,110	\$281,110	31.76	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
57	010101000830392	Hidráulico De La Calle Girasol, Col. Ruiz Marín Morales, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-275-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$713,894	\$713,894	71.39	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
58	010101000830371	Construcción De Cisternas en Las Oficinas De Bomberos, En Tlalpa, Mpio. De Zihuatlán De Azueta.	SD00P01-FAFEP-AD-290-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$61,768	\$61,768	31.76	0	0.00	78.95	Financiera: / Fisica: / Registro:
59	010101000830381	Construcción De Techado en El Colegio de Bahillales, En La Localidad De Parota, En El Mpio. De Zihuatlán De Azueta.	SD00P01-FAFEP-AD-270-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$202,818	\$202,818	31.76	0	0.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
60	010101000830385	Construcción De Techado en La Eer. Piro No. 49, Col. El Bosque, En El Mpio. De Zihuatlán De Azueta.	SD00P01-FAFEP-AD-273-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$202,818	\$202,818	31.76	0	0.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
61	010101000830389	Construcción De Sanitarios en La Eer. Piro, Clave C01 12040233, En la Localidad De Parota, En El Mpio. De Zihuatlán De Azueta.	SD00P01-FAFEP-AD-440-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$129,773	\$129,773	31.76	0	0.00	28.72	Financiera: / Fisica: / Registro:
62	010101000830393	Construcción De Techado en El Estacionamiento De Los Taxis Del Aeropuerto, En El Mpio. De Zihuatlán De Azueta.	SD00P01-FAFEP-AD-298-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$38,118	\$38,118	31.76	0	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
63	010101000830300	Construcción De 2 Aislantes, Dirección y Baños, Para El Rehabilitación Comedor No. 319, Clave C01 12040233, En La Localidad De Santa Catarina, En El Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-431-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,447	\$317,447	31.76	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:
64	010101000830311	Pavimentación de La Calle Del Sur, En la Col. Amalitos I, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$190,588	\$190,588	31.76	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
65	010101000830316	Obra Baja de La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Grajales, De La Col. Múzquiz, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-339-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$886,021	\$886,021	89.60	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
66	010101000830327	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariela Y Creación Jardín en La Col. Ruffo Figueroa, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos.	SD00P01-FAFEP-AD-510-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$245,248	\$245,248	81.75	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:
67	010101000830330	Reparación de Sanitarios y Baños de La Calle I.S.A. En Cajalitan, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SD00P01-FAFEP-AD-511-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$222,353	\$222,353	31.76	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
68	010101000830343	Construcción De Cancha De Usos Múltiples y Techado en La Unidad Académica de Medicina Esportiva, En El Mpio. De Cuernavaca.	SD00P01-FAFEP-AD-319-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA Y FISIQUITADA / Registro:
69	010101000830350	Construcción De Techado en Cancha de Usos Múltiples en Unidad Académica "Concepción Arenal" Altiplano, Clave C01 12040233, En La Loc. De Huixtla, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SD00P01-FAFEP-AD-593-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SD00P01	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$222,353	\$222,353	31.76	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: OBRAS EN PROCESO / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 160

No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa / Toda Correctivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Observaciones						
														Recaudado (Relatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
91	GR010100034755	Construcción De Techos En Jardín De Niños TERCER NIVEL EN LA COL. ALBORADA, EN AQUILOTO, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-574-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$35,294	\$35,294	31.76	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
92	GR010100034266	Pavimentación Con Concreto Históricamente De La Calle Chilangines, En La Col. El Potrero, En Chilangines, Mpio. De Chilangines De Los Bravos.	S000P0-FAPF-AD-572-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$27,059	\$27,059	31.76	50	Otros	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro:		
93	GR010100034294	Terminación Del Centro De Justicia De Resolución En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-583-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	\$1,642,979	100.00	50	Osos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINANCIADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
94	GR010100034888	Terminación Del Centro De Justicia De Ometepe, En El Municipio De Ometepe.	S000P0-FAPF-AD-590-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	\$8,818,500	100.00	50	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
95	GR010100034916	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Abasco, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-607-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$349,412	\$349,412	31.76	50	Metros Cuadrados	500	0.00	82.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
96	GR010100034923	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Chilang, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-620-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$604,228	\$604,228	60.42	50	Metros Cuadrados	200	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
97	GR010100034931	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Sonotlán, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-621-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$183,413	\$183,413	91.71	50	Metros Cuadrados	700	0.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
98	GR010100034941	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Ixtuyayag, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-623-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$63,529	\$63,529	31.76	50	Metros Cuadrados	200	0.00	92.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
99	GR010100034954	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, En La Col. Libertad En Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-633-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$431,665	\$431,665	86.33	50	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
100	GR010100034957	Construcción De Cancha Y Techado En La Localidad De Nivela, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-604-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	50	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINANCIADA	
101	GR010100034963	Construcción De Cancha Y Techado En La Localidad De Tecolotes De Las Niñas, En El Municipio De Ojiná.	S000P0-FAPF-AD-613-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,059,818	\$1,059,818	81.52	50	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
102	GR010100034973	Construcción De Techado De Cancha En La Unidad Deportiva Rene Juárez Cisneros En La Col. Emiliano Zapata, En Aquisilco, Municipio De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-614-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINANCIADA	
103	GR010100034977	Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Secundaria Diego Rivera Col. Victoria, En La Comunidad De Llanos Del Carmen, En El Municipio De Mexihuilatlancera.	S000P0-FAPF-AD-638-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINANCIADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
104	GR010100034986	Construcción De Techado De Cancha Municipal En La Comunidad De Mexihuilatlancera, En El Municipio De Chilanga De Álvarez.	S000P0-FAPF-AD-603-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,259,072	\$1,259,072	89.93	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
105	GR010100034990	Pavimentación Con Concreto Históricamente De La Calle Principal En Abasco, En El Municipio De Chilanga De Álvarez.	S000P0-FAPF-AD-616-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	\$1,901,309	100.00	50	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINANCIADA	
106	GR010100035034	Puente Peatonal En La Av. Cuauhtémoc, Esc. Prim. Antonio Sauri, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco.	S000P0-FAPF-AD-570-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,700,376	\$1,700,376	\$1,700,376	\$1,700,376	\$1,700,376	\$693,451	\$693,451	40.19	50	Metros Cuadrados	1,500	0.00	75.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:		
107	GR010100035036	Construcción Del Estadio La Sabana En Aquisilco, Municipio De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-534-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$761,797	\$761,797	76.18	50	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
108	GR010100035042	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Hornos, En La Col. Ampliación Del Vía Ojetlán, En Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-597-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	50	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
109	GR010100035047	Construcción De Bases Peatonales En La Esc. Prim. Pd. Javier Ojeda En La Col. Popul. La Sabana En Aquisilco Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-599-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,824	\$338,824	31.76	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
110	GR010100035050	Fav. Con Concreto Hidráulico Del Andador Juan De Dios Buitola, En La Col. Ampliación De Aquisilco Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-599-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,824	\$338,824	31.76	50	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
111	GR010100035052	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle La De La Col. Aliso De Mizeán En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-590-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$759,741	\$759,741	75.97	50	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
112	GR010100035059	Fav. Con Concreto Hidráulico En La Calle Magreña Mesa De Juarez Col. Santa Fe, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco.	S000P0-FAPF-AD-585-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$829,474	\$829,474	82.95	50	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
113	GR010100035064	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Heremendia Galeana, Col. Heremendia Galeana, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-585-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$238,129	\$238,129	31.76	50	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
114	GR010100035073	Construcción De Andador Drages Col. Barranca De La Laja, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco.	S000P0-FAPF-AD-566-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$100,948	\$100,948	31.76	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
115	GR010100035078	Instalación De Agua Frías Para El Andador Drages Col. Barranca De La Laja En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-567-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$163,269	\$163,269	\$163,269	\$163,269	\$163,269	\$51,830	\$51,830	31.75	50	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
116	GR010100035081	Fav. Con Concreto Hidráulico Calle Priv. Virgilio Uribe Col. Centro E Independencia, Mpio. De Aquisilco.	S000P0-FAPF-AD-568-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$196,434	\$196,434	31.76	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
117	GR010100035093	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Adriana, Col. Santa Victoria, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-584-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,824	\$338,824	31.76	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
118	GR010100035103	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Talero, Col. Barranca De La Laja, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-559-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,824	\$338,824	31.76	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
119	GR010100035113	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Independencia, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-559-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,824	\$338,824	31.76	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
120	GR010100035118	Fav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Barrera Col. Javier Cardenas, En Aquisilco Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-557-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$252,795	\$252,795	50.56	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:		
121	GR010100035125	Construcción De Un Área En Telesabillerías W. 1º A En Las Casas, En Aquisilco, Mpio. De Aquisilco De Juárez.	S000P0-FAPF-AD-556-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S000POT	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$331,154	\$331,154	66.31	50	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
122	GR010100035132	Pavimentación Con Concreto Históricamente De La Calle Principal En Equitativa, En																									

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 160

No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
											Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reajustado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
125	GRO417010083220	Rehabilitación de la Esplanada Del Cuartel de Policía En Chilpancingo - Municipio de Chilpancingo De Los Bravos.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$50,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FISCALIZADA	
126	GRO417010083226	Estudios de Topografía Para Proyectos de Infraestructura De Salud	SDOOPOT-FAFEP-AD-577-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	5,000	0.00	5.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN PROCESO / Registro:	
127	GRO417010083235	Programa Estatal de Gestión De Riesgo Y Ordenamiento Territorial Del Estado De Guerrero	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	\$1,081,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:	
128	GRO417010083243	Programa Estatal de Gestión De Riesgo Y Ordenamiento Territorial Del Estado De Guerrero. Entre Calle Del Pasten Y Jardines, En La Ciudad De Aplicación Estatal, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-343-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$476,471	\$476,471	31.76	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:	
129	GRO417010083247	Rehabilitación De Cancha De Baloncesto De La Colonia Miramar En La Cuarta, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-342-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$18,824	\$18,824	3.176	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FISCALMENTE TERMINADA / Registro:	
130	GRO417010083244	Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable Y Construcción De Una Casaca En Las Instalaciones De La Zona Cuadrada, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-INV-181-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,806,189	\$1,806,189	99.61	\$0	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
131	GRO417010083200	Construcción De Andén Peatonal Para Acceso A La Col. 4 De Marzo, Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FAFEP-AD-234-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$490,287	\$490,287	81.71	\$0	Metros Lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:	
132	GRO417010084901	Construcción De Cancha De Baloncesto, En La Localidad De Laguna Santa, En El Municipio De Teacapan.	SDOOPOT-FAFEP-AD-227-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2016	\$316,676	\$316,676	\$316,676	\$316,676	\$316,676	\$316,676	\$316,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
133	GRO417010083274	Leva, Etapa De La Rehabilitación De La Facultad Anticorrosivos, Archivo Fotográfico Y Edificio Nuevo De Servicios Particulares, En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
134	GRO417010083294	Rehabilitación Y Ampliación De La Calle Adolfo López Mateos Y Camas En El Mpio. De Taxila De Guerrero	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
135	GRO417010083205	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Vial Que Comprende Las Calles Multibahil y Guerrero, Chilpancingo De Los Bravos, Col. Cipalá 2da. Sección En Chilpancingo De Los Bravos	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
136	GRO417010083109	Rehabilitación Concreto Y Lijado Clave 124101010, En La Comunidad San Juan, Municipio De Huixtla De Los Rios	SDOOPOT-FAFEP-AD-188-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$273,023	\$273,023	63.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
137	GRO417010083225	Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Media Superior # 959, En La Comunidad Santa Fe Tepic, Municipio De Buenavista	SDOOPOT-FAFEP-AD-104-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	\$433,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FISCALIZADA / Registro:	
138	GRO417010083743	Compu administrativos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio de La Ciudad de México Técnico Del Sistema Estatal de Registro Civil.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,460,200	\$55,460,200	\$55,460,200	\$55,460,200	\$55,460,200	\$0	\$0	\$0	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: PARA REGISTRO / Registro:	
139	GRO417010083772	Rehabilitación De Agua, En la Eer. Francisco "Bosque" Cordero Castañeda "Con Clave Civil, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, En La Localidad De Iguala De La Independencia.	SDOOPOT-FAFEP-AD-433-2016	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
1	GRO717010083360	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes En La Col. Insurgentes, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-014-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,081,000	\$9,081,000	\$9,081,000	\$9,081,000	\$9,081,000	\$1,613,969	\$1,613,969	11.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
2	GRO717010083364	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Pinar de los Rios En La Col. Cuauhtémoc, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-015-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$399,918	\$399,918	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
3	GRO717010083367	Rehabilitación Y Construcción De Fuente Ornamental, En La Calle Olivo, En La Col. Temolalcingo, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-017-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$270,000	\$270,000	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
4	GRO717010083379	Rehabilitación Del Andén Peatonal, En La Aplicación Boverman, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-015-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$293,882	\$293,882	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
5	GRO717010083390	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Col. V.P.H. En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FAFEP-AD-013-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$423,106	\$423,106	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
6	GRO717010083700	Construcción De Consultorio Médico En La Eer. "Miguel Alemán", Clave C.T. 15082770, En La Col. Itaque, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FAFEP-AD-019-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2017	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$116,071	\$116,071	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
7	GRO717010083707	Mezcla Municipal De Salsas En El Mpio. De San Luis Acahual.	SDOOPOT-FAFEP-AD-011-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	
8	GRO717010083729	Construcción De Banda Perimetral En Casa Guerrero, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FAFEP-AD-043-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$603,529	\$603,529	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
9	GRO717010083733	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Acceso Al Colegio De Bachilleres De San Pedro Capatzen En El Municipio De Tlachiatlacahual.	SDOOPOT-FAFEP-AD-018-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$603,529	\$603,529	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
10	GRO717010083747	Rehabilitación De La Plataforma De Barrido Del Mpio. Principal De Chilpancingo, En El Mpio. De Chilpancingo.	SDOOPOT-FAFEP-AD-025-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$234,118	\$234,118	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS EN INICIO / Registro: OBRAS EN INICIO	
11	GRO717010083753	Obras De Rehabilitación Del Parque "Arroyos De Pasajero" En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	
12	GRO717010083759	Construcción Del Centro Integral De Justicia De Acapulco.	SDOOPOT-FAFEP-AD-024-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	
13	GRO717010084100	Era, Etapa De La Construcción Del Barrido En La Cabecera Municipal De Acapulco De Juárez, Gro.	SDOOPOT-FAFEP-AD-049-2017	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,889,724	\$4,889,724	54.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
14	GRO717010084113	Trabajos De Impresabilización En El Edificio Del Centro De Justicia En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	
15	GRO717010084132	Terminación Del Centro De Gobierno De Estado De Guerrero, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Seguridad	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	
16	GRO717010084140	Construcción Del Mercado De San Jerónimo, En La Localidad De San Jerónimo, En El Mpio. De Teacapan.	-	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR	