

Total: 218

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO15160100634918	Pavimentación Hidráulica De La Calle Lago De Texcoco (Circuito Tribuna Nacional A Col. Manantiales), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-523-2015	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,774,237	\$1,774,237	39.43	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
2	GRO15160100638511	Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Mercado De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero.	SDUOPOT-FAFEF-AD-501-2015	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
3	GRO16160200664908	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Central Campesina De La Col. Industrial En Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-INV-093-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,306,886	\$2,306,886	96.12	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
4	GRO16160200664922	Rehabilitación De La Trotapista Del Polideportivo De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo	SDUOPOT-FAFEF-AD-064-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$3,951,635	\$3,951,635	\$3,951,635	\$3,951,635	\$3,951,635	\$3,459,512	\$3,459,512	87.55	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5	GRO16160300729191	Construcción De La Comisaria Ejidal De La Comunidad De Ejido Del Cayaco, Mpio. De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-065-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$3,525,128	\$3,525,128	\$3,525,128	\$3,525,128	\$3,525,128	\$3,525,128	\$3,525,128	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
6	GRO16160300729193	Rehabilitación De La Casa Del Pueblo De La Comunidad De Ejido Del Cayaco, Mpio. De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-066-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$3,503,077	\$3,503,077	\$3,503,077	\$3,503,077	\$3,503,077	\$3,116,781	\$3,116,781	88.97	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FÍSICAMENTE TERMINADA
7	GRO16160300729878	Remodelación De La Caja L Para La Instalación De Las Oficinas Del Centro De Monitoreo Y Vigilancia C4 Dentro Del Centro Del Gobierno Del Estado De Guerrero En Acapulco.	SDUOPOT-FAFEF-AD-127-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	2016	\$2,170,888	\$2,170,888	\$2,170,888	\$2,170,888	\$2,170,888	\$1,942,359	\$1,942,359	89.47	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
8	GRO16160300737733	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón Tramo De La Calle Ignacio Zaragoza A La Calle Hermenegildo Galeana, En Cd. Altamirano, Mpio. De Pungarabato	SDUOPOT-FAFEF-INV-566-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,596,799	\$1,596,799	99.80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
9	GRO16160400815615	Construcción De Drenaje Y Electrificación En La Escuela Normal Raul Isidro Burgos En Ayotzinapa, Mpio. De Tixtla De Guerrero	SDUOPOT-FAFEF-AD-326-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2016	\$4,873,950	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA
10	GRO16160400815818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Acentla, En El Municipio De Chilapa De Alvarez	378	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,235,184	\$2,292,991	\$2,292,991	\$2,292,991	\$2,292,991	\$728,362	\$728,362	31.76	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: TERMINADA / Registro:
11	GRO16160400815941	Terminación De La Construcción Del Mercado De San Luis Acatlán, En El Mpio. De San Luis Acatlán	SDUOPOT-FAFEF-AD-370-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$4,873,950	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
12	GRO16160400816002	Rehabilitación Del Mercado De Tlapehuala, En El Municipio De Tlapehuala	408	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,436,975	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
13	GRO16160400816058	2da. Etapa De La Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples, En La Antigua Estación Del Ferrocarril, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia	SDUOPOT-FAFEF-AD-480-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
14	GRO16160400816088	Rehabilitación Del Mercado Siglo Xxi De La Col. Vacacional, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-422-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$7,798,319	\$1,293,475	\$1,293,475	\$1,293,475	\$1,293,475	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15	GRO16160400826302	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada En La Colonia Miguel Alemán, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-248-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$63,529	\$63,529	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
16	GRO16160400826467	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Copales, En El Fraccionamiento Bosques De La Cañada, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-249-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,347	\$498,347	99.67	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
17	GRO16160400826942	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongación 9 Oriente Salida Al Poblado Flor Warada, En El Mpio. De Chilapa De Alvarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-225-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$779,957	\$776,862	\$776,862	99.60	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
18	GRO16160400828759	Construcción De Sanitarios En Las Instalaciones De La Organización Civil Para Maestros Jubilados Y Pensionados, En El Mpio. De Chilapa De Alvarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-226-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$330,631	\$330,631	\$330,631	\$330,631	\$330,631	\$328,935	\$328,935	99.49	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
19	GRO16160400828943	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De El Escondido, En El Municipio De Arcelia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-233-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
20	GRO16160400828960	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Loc. De Atenango Del Rio, En El Mpio. De Atenango Del Rio.	SDUOPOT-FAFEF-AD-323-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,210,854	\$1,210,854	\$1,210,854	\$1,210,854	\$1,210,854	\$384,624	\$384,624	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
21	GRO16160400828986	Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples, En La Antigua Estacion Del Ferrocarril, En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-251-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$888,456	\$888,456	88.85	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
22	GRO16160400828988	Construcción De Un Aula En El Telebachillerato Comunitario #180, En La Comunidad De San Miguel De Las Palmas, En El Municipio De Huitzuco De Los Figueroa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-247-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$410,699	\$410,357	\$410,357	99.92	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
23	GRO16160400828992	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Col. La Laja, En La Calle Emata Y Ometepc, Col. La Laja, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-293-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$510,078	\$450,593	\$450,593	88.34	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
24	GRO16160400829250	Construcción De Kit De Bebedero Para El Centro De Atención Múltiple No. 41 C.C.T. 12dm10041k, Ubicado En La Av. Ruiz Cortines, En El Municipio De Acapulco De Juárez. 2.- Construcción De Kit De Bebed	SDUOPOT-FAFEF-AD-268-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$974,790	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,116	\$999,116	99.91	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
25	GRO16160400829259	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Allende Con Clave L2dp0001a, En La Col. La Guadalupe, Mpio. De Toluca.	SDUOPOT-FAFEF-AD-221-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$886,553	\$871,794	\$871,794	98.34	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
26	GRO16160400829273	Pavimentación De La Calle A La Upr, Col. La Ropa, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-207-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$622,838	\$622,838	62.28	Metros lineales	0	0.00	56.41	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
27	GRO16160400829323	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Corregidora En La Col. Libertad, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-336-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
28	GRO16160400829678	Construcción De Cancha Y Techado En El Colegio De Bachilleres No 22-A En Tlacoapa, Municipio De Tlacoapa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-575-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$830,911	\$830,911	66.47	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
29	GRO16160400829683	Rehabilitación Del Mercado De Petatlán, En El Municipio De Petatlán.	SDUOPOT-FAFEF-AD-563-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,694,414	\$2,694,414	89.81	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
30	GRO16160400829685	Construcción De Centro De Usos Múltiples En Ilatenco, En El Municipio De Ilatenco.	SDUOPOT-FAFEF-AD-380-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA
31	GRO16160400829686	Rehabilitación Del Centro Cultural Municipal De Iguala, En El Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-373-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,270,588	\$1,270,588	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
32	GRO16160400829695	Enrejado Perimetral Del Centro De Atención Ciudadana De Acapulco, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-400-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
33	GRO16160400829696	Rehabilitación Del Mercado Siglo Xxi De La Col. Vacacional, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-422-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,293,475	\$6,706,525	\$6,706,525	\$6,706,525	\$6,706,525	\$2,508,568	\$2,508,568	37.40	Metros Cuadrados	5,000	0.00	31.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
34	GRO16160400829707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calle 16 De Septiembre, En La Col. Leyes De Reforma, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-530-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$926,552	\$926,552	66.18	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:

Total: 218

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
35	GRO16160400829711	Construcción De Albergue Indígena En La Localidad De La Lucerna, Municipio De Malinaltepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-394-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$779,994	\$779,994	78.00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
36	GRO16160400829739	Terminación Del Hospital 60 Camas "Guillermo Soberón Acevedo" En El Mpio. De Coyuca De Catalán.	SDUOPOT-FAFEF-AD-260-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2016	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$2,869,996	\$911,646	\$911,646	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA
37	GRO16160400829746	Terminación De La Construcción Del Polideportivo De Ometepec, En Ometepec, Mpio. De Ometepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-558-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,520,703	\$6,520,703	81.51	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
38	GRO16160400829797	Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Nuevo Tecumula, En El Mpio. De San Marcos.	SDUOPOT-FAFEF-AD-256-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$1,233,000	\$1,233,000	\$1,233,000	\$1,233,000	\$1,233,000	\$1,233,000	\$1,233,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
39	GRO16160400829799	Construcción De Techado De Cancha Pública En La Localidad De Santa Cruz Zacazonapa, En El Mpio. De Chilapa De Álvarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-321-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,676,203	\$1,626,303	\$1,626,303	97.02	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA	
40	GRO16160400829829	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Xochistlahuaca, En El Mpio. De Xochistlahuaca.	SDUOPOT-FAFEF-AD-312-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$635,294	\$635,294	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
41	GRO16160400829943	Construcción De Comedor, Cocina Y Bodega, En La Escuela Telesecundaria Justino Salmerón Alcocer, Cct: 12dtv0893z Zona 047, En El Mpio. De Chilapa De Álvarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-424-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$787,103	\$787,103	78.71	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
42	GRO16160400830001	Construcción Del Techado De La Cancha De Baloncesto, Del Parque Merle Oberon, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-450-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$792,739	\$792,739	79.27	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
43	GRO16160400830106	Construcción De Electrificación De La Colonia Vicente Guerrero, En El Municipio De Ometepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-280-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$285,882	\$285,882	31.76	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
44	GRO16160400830619	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Aliende, En La Col. Alejandro Cervantes Delgado, En El Municipio De Igualapa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-302-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$711,624	\$711,624	\$711,624	\$711,624	\$711,624	\$591,127	\$591,127	83.07	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
45	GRO16160400830632	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Revolución Social" Con Clave Cct 12dpr2157p, En El Municipio De Juan R. Escudero.	SDUOPOT-FAFEF-AD-300-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$884,976	\$281,110	\$281,110	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
46	GRO16160400830660	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Girasol, Col. Jacarandas, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-277-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$713,894	\$713,894	71.39	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
47	GRO16160400830671	Construcción De Cisternas En Las Oficinas De Bomberos, En Ixtapa, Mpio. De Zihutanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-250-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$194,454	\$61,768	\$61,768	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	78.95	Financiera: / Física: / Registro:
48	GRO16160400830681	Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres, En La Localidad De Pantla, En El Mpio. De Zihutanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-272-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$202,818	\$202,818	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
49	GRO16160400830685	Construcción De Techumbre En La Esc. Cctis No. 45, Col. El Embalse, En El Mpio. De Zihutanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-273-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$638,500	\$202,818	\$202,818	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro:
50	GRO16160400830689	Construcción De Obra Esc. Conalep Plantel 27, Col. El Hujal, En El Mpio. De Zihutanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-442-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$408,546	\$129,773	\$129,773	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	28.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
51	GRO16160400830693	Construcción De Techumbre En El Estacionamiento De Los Taxis Del Aeropuerto, En El Mpio. De Zihutanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-290-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$38,118	\$38,118	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro:
52	GRO16160400830711	Pavimentación De La Calle Del Sol, En La Col. Amelitos I, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-571-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$505,318	\$505,318	84.22	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
53	GRO16160400830730	Envedado De Barranca Y Apertura De La Calle I.M.A. En Cajelitos, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-511-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$222,353	\$222,353	31.76	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
54	GRO16160400830750	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Secundaria No. 233 Ignacio Manuel Altamirano, Clave Cct: 12dst0253q, En La Col. Colosio, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-573-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$222,353	\$222,353	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
55	GRO16160400830755	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Tlaxelal, Clave Cct: 12djn0098m, En La Col. Alborada, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-574-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
56	GRO16170100834266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tabiqueros, En La Col. El Potrerito, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-572-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$343,209	\$343,209	85.80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
57	GRO16170100834916	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Huacatlan, En El Municipio De Olinálá	SDUOPOT-FAFEF-AD-407-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$560,569	\$560,569	50.96	Metros Cuadrados	500	0.00	80.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
58	GRO16170100834923	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Chautipa, En El Municipio De Olinálá	SDUOPOT-FAFEF-AD-420-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59	GRO16170100834931	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Zontecomatlan, En El Municipio De Olinálá	SDUOPOT-FAFEF-AD-421-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
60	GRO16170100834941	Construcción De Albergue Para Personas En Condición De Vulnerabilidad, En La Localidad De Iyozingo, En El Municipio De Olinálá	SDUOPOT-FAFEF-AD-423-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$63,529	\$63,529	31.76	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
61	GRO16170100834954	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, En La Col. Libertad En Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-355-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
62	GRO16170100834963	Construcción De Cancha Y Techado En La Localidad De Tecorrales De Las Minas, En El Municipio De Olinálá	SDUOPOT-FAFEF-AD-415-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
63	GRO16170100834986	Construcción De Techado De Cancha Municipal En La Comunidad De Tlalistlahuacan, En El Municipio De Chilapa De Álvarez	SDUOPOT-FAFEF-AD-401.2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,259,072	\$1,259,072	89.93	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
64	GRO16170100835034	Puente Peatonal En La Av. Cuauhtemoc, Esc. Prim. Antonio Abarca Memije, En Acapulco, Mpio. De Acapulco	SDUOPOT-FAFEF-AD-570-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,710,376	\$1,710,376	\$1,710,376	\$1,710,376	\$1,710,376	\$1,710,376	\$1,710,376	100.00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
65	GRO16170100835036	Construcción Del Zócalo La Sabana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-354-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
66	GRO16170100835042	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Eloy Polanco Salinas En La Col. Ampliación Del Pri Coloso, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-387-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
67	GRO16170100835047	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Navor Ojeda En La Col. Popular La Sabana En Acapulco Mpio De De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-388-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
68	GRO16170100835050	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Andador Juan De Dios Bonilla, En El Frac. Costa Azul En Acapulco Mpio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-389-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
69	GRO16170100835052	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De La Col. Altos De Miramar En Acapulco, Mpio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-360-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Total: 218

Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
70	GRO16170100835059	Pav. Con Concreto Hidráulico En La Calle Margarita Maza De Juarez Col. Jose Lopez Portillo En Acapulco, Mpio De Acapulco	SDUOPOT-FAFEF-AD-361-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
71	GRO16170100835064	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermenegilo Galeana, Col. Hermenegilo Galeana, En Acapulco Mpio De Acapulco De Juarez	SDUOPOT-FAFEF-AD-365-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	\$812,629	100.00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
72	GRO16170100835073	Contruccion De Andador Dragos Col. Barranca De La Laja, En Acapulco, Mpio De Acapulco	SDUOPOT-FAFEF-AD-366-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	\$317,800	100.00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
73	GRO16170100835078	Introducción De Agua Potable En Andador Dragos Col. Barranca De La Laja En Acapulco, Mpio De Acapulco De Juarez	SDUOPOT-FAFEF-AD-367-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$163,169	\$163,169	\$163,169	\$163,169	\$163,169	\$163,169	\$163,169	100.00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
74	GRO16170100835081	Pav. Con Concreto Hidráulico Calle Priv. Virgilio Uribe Col. Centro En Acapulco Mpio De Acapulco.	SDUOPOT-FAFEF-AD-368-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	\$618,403	100.00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
75	GRO16170100835093	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Acasias, Col. Buena Vista, En Acapulco Mpio De Acapulco De Juarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-364-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
76	GRO16170100835103	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Taller, Col Burocratas, En Acapulco, Mpio De Acapulco De Juarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-359-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
77	GRO16170100835113	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto. Col. Francisco Villa, En Acapulco Mpio De Acapulco	SDUOPOT-FAFEF-AD-358-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$309,722	\$309,722	61.94	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
78	GRO16170100835118	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Barrera Col Lazaro Cardenas, En Acapulco Mpio De Acapulco De Juarez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-357-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
79	GRO16170100835125	Construccion De Un Aula En Telebachillerato N. 124 En Las Plazuelas En Acapulco, Mpio De Acapulco De Juarez	SDUOPOT-FAFEF-AD-356-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80	GRO16170100835216	Rehabilitación De La Plaza Cívica De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo	SDUOPOT-FAFEF-AD-567-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
81	GRO16170100835226	Estudios De Topografía Para Proyectos De Infraestructura De Salud	SDUOPOT-FAFEF-AD-577-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	Estudio de preinversión	5,000	0.00	5.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
82	GRO16170100835243	Construcción De Cancha Deportiva, Entre Calle Del Panteon Y Jacarandas, En La Colonia Ampliación Sinai, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-363-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$476,471	\$476,471	31.76	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
83	GRO16170100835247	Rehabilitación De Cancha De Baloncesto De La Colonia Miramar Pie De La Cuesta, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-362-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
84	GRO16170100835414	Ampliación Del Sistema De Distribución De Agua Potable Y Construcción De Una Galería En Las Instalaciones De La Expo Ganadera, En El Mpio. De Ometepe	SDUOPOT-FAFEF-INV-151-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,813,189	\$1,806,189	\$1,806,189	99.61	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
85	GRO16170100838300	Construcción De Andador Peatonal Para Acceso A La Col. 4 De Marzo, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-236-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$490,287	\$490,287	81.71	Metros lineales	0	0.00	81.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
86	GRO16170100852174	1era. Etapa De La Rehabilitación De La Fiscalía Antisequestro, Archivo Criminalístico Y Edificio Nuevo De Servicios Periciales, En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-008-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asistencia Social	2017	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$3,123,245	\$3,123,245	53.88	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
87	GRO16170100852194	Pavimentación Hidráulica De La Calle Adolfo Cienfuegos Y Camus En El Mpio. De Tixtla De Guerrero	SDUOPOT-FAFEF-AD-001-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$2,703,862	\$2,703,862	\$2,703,862	\$2,703,862	\$2,703,862	\$2,635,698	\$2,635,698	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
88	GRO161702008852205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Vial Que Comprende Las Calles Huiztznihuitl Iihucamina Y Chimalpopoca En La Col. Cipatli 2da. Sección En Chilpancingo De Los Bravo	SDUOPOT-FAFEF-AD-021-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$3,244,260	\$3,244,360	\$3,244,360	\$3,244,360	\$3,244,360	\$1,700,203	\$1,700,203	52.40	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
89	GRO16170200886109	Construcción De Una Aula En El Telebachillerato Comunitario # 181, Clave 12etk0181u, En La Comunidad De Tlaxmalac, Municipio De Huiztzo De Los Figueroa	SDUOPOT-FAFEF-AD-106-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$433,254	\$433,254	\$433,254	\$433,254	\$433,254	\$424,513	\$424,513	97.98	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
90	GRO16170200888727	Rehabilitación De Aula, En La Esc. Preescolar General "Josefina Castañeda" Con Clave Cct: 12djn00991, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia	SDUOPOT-FAFEF-AD-453-2016	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$179,472	\$179,472	89.74	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
91	GRO16170300964201	Rehabilitación De La 1ra. Etapa Calle Dr. Saul Alarcon Abarca, Col. Atlitenco En Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	SDUOPOT-FAFEF-AD-055-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2016	\$1,160,327	\$1,160,327	\$1,160,327	\$1,160,327	\$1,160,327	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
92	GRO16170300964223	3ra. Etapa De La Rehabilitación De La Explanada "Fidel Velazquez", En La Unidad Habitacional El Coloso, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-018-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$292,437	\$292,437	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR -
93	GRO16170300964229	Construcción De Baños En Telesecundaria "Pablo Mena Medina", En El Poblado De Bella Vista Papagayo, Clave C.C.T. 12dpu0630p, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-009-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE POR FINIQUITAR
94	GRO17170200883660	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes, En La Col. Insurgentes, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-014-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$5,081,000	\$5,081,000	\$5,081,000	\$5,081,000	\$5,081,000	\$2,968,720	\$2,968,720	58.43	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR
95	GRO17170200883664	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suárez En La Col. Che Guevara, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-016-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,259,000	\$1,227,261	\$1,227,261	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
96	GRO17170200883667	Pavimentación Y Construcción De Puente Vehicular, En La Calle Olivo, En La Col. Tecnológica, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-017-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$662,857	\$662,857	77.98	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
97	GRO17170200883679	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Texcoco, En La Col. Ampliación Moctezuma, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-015-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$877,311	\$877,311	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
98	GRO17170200883690	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Col. P.P.S. En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-013-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$1,332,000	\$584,772	\$584,772	43.90	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
99	GRO17170200883700	Construcción De Consultorio Médico En La Esc. Sec. "Niño Artillero", Clave C.C.T. 12des0227z, En La Col. Izazaga, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-019-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2017	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$365,408	\$180,832	\$180,832	49.49	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
100	GRO17170200883707	2da Etapa De La Construcción Del Mercado Municipal De San Luis Acatlan, En El Mpio. De San Luis Acatlan.	SDUOPOT-FAFEF-AD-041-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$409,412	\$409,412	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
101	GRO17170200883729	Construcción De Barda Perimetral En Casa Guerrero, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-043-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,111,657	\$1,111,657	58.51	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
102	GRO17170200883733	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Al Colegio De Bachilleres En San Pedro Cuitlapan, En El Municipio De Tlacoachistlahuaca.	SDUOPOT-FAFEF-AD-038-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,524,116	\$1,524,116	80.22	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
103	GRO17170200883747	Rehabilitación De La Plataforma De Embarque Del Muelle Principal De Zihuatanejo, En El Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-025-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$779,832	\$779,832	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
104	GRO17170200883753	2da Etapa De La Rehabilitación Del Parque "Barranca De Pezuapa" En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-165-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,855,253	\$1,855,253	46.38	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 218

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
105	GRO17170200883759	Construcción Del Centro Integral De Justicia De Acapulco.	SDUOPOT-FAFEF-AD-024-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,326,994	\$8,326,994	83.27	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
106	GRO17170200884100	3ra. Etapa De La Construcción Del Rastro En La Cabecera Municipal De Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOPOT-FAFEF-AD-045-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,773,109	\$8,773,109	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
107	GRO17170200884113	Trabajos De Impermeabilización En El Edificio Del Centro De Justicia, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-047-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,637,647	\$1,637,647	97.48	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
108	GRO17170200884132	Terminación Del Centro De Gobierno De Estado De Guerrero, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
109	GRO17170200884140	Construcción Del Mercado De San Jeronimito, En La Localidad De San Jeronimito, En El Mpio. De Petatlán.	SDUOPOT-FAFEF-AD-166-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$701,849	\$701,849	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
110	GRO17170300955620	Construcción De Comedor Y Explanada En Esc. Prim. Dr. Alfonso G. Alarcón Con Clave C.C.T. 12dpr1416f, En Zumpango Del Rio, Mpio. De Eduardo Neri.	SDUOPOT-FAFEF-AD-354-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$414,633	\$414,633	\$414,633	\$414,633	\$414,633	\$131,707	\$131,707	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
111	GRO17170300956055	Construcción De Aula Para Usos Múltiples Y Obra Exterior En El J.N. Eduardo Neri, Con Clave C.C.T. 12djr0547a, En Zumpango Del Rio, Mpio De Eduardo Neri.	SDUOPOT-FAFEF-AD-357-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$426,503	\$426,503	\$426,503	\$426,503	\$426,503	\$135,478	\$135,478	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
112	GRO17170300956114	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Lateral Sentimientos De La Nación, En Zumpango Del Rio, Mpio. De Eduardo Neri.	SDUOPOT-FAFEF-AD-360-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$338,576	\$338,576	\$338,576	\$338,576	\$338,576	\$107,548	\$107,548	31.76	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
113	GRO17170300956125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De La Cancha En Carrizal De Bravo, Mpio. De Leonardo Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-362-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$383,646	\$383,646	\$383,646	\$383,646	\$383,646	\$121,864	\$121,864	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
114	GRO17170300956575	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amates, Tramo Calle Los Frenos A La Calle El Calvario, En Tlaxcopec, Mpio. De Heliodoro Castillo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-365-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,313,394	\$1,313,394	\$1,313,394	\$1,313,394	\$1,313,394	\$417,196	\$417,196	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
115	GRO17170300956577	Rehabilitación De La Calle Sentimientos De La Nación Lado Sureste, En Zumpango Del Rio, Mpio. De Eduardo Neri.	SDUOPOT-FAFEF-AD-367-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$39,149	\$39,149	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
116	GRO17170300956579	Construcción De Cancha Multifuncional Y Techado En La Escuela Secundaria Benito Juárez Con Clave C.C.T : 12ees0002s, En El Mpio. De Azoyú.	SDUOPOT-FAFEF-AD-369-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$650,675	\$650,675	\$650,675	\$650,675	\$650,675	\$206,685	\$206,685	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
117	GRO17170300956580	Construcción De Zócalo Municipal, En La Localidad De Maxmadi, En El Mpio. De Azoyú.	SDUOPOT-FAFEF-AD-373-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$746,977	\$746,977	\$746,977	\$746,977	\$746,977	\$237,275	\$237,275	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
118	GRO17170300956583	Construcción De Zócalo Municipal, En La Localidad Del Carrizo, En El Mpio. De Azoyú.	SDUOPOT-FAFEF-AD-376-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$215,010	\$215,010	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
119	GRO17170300956588	Rehabilitación De Mercado Santa Cruz, De La Col. Santa Cruz, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-450-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
120	GRO17170300956600	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Antonio Nava De La Colonia Juan R. Escudero Y Pavimentación De La Calle 14 Y Avenida Acapulco De La Colonia Cuauhtémoc, En Acapulco, Mpio. De Acapulco	SDUOPOT-FAFEF-AD-378-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
121	GRO17170300956601	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia Nuevo Horizonte, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-448-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 218

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
122	GR017170300956602	Rehabilitación De Baños En Escuela Vicente Guerrero, Clave C.C.T. 12dp463911, En La Col. Insurgentes, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-371-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$168,353	\$168,353	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
123	GR017170300956603	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Justo Sierra, Col. 24 De Febrero, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-374-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$555,052	\$555,052	\$555,052	\$555,052	\$555,052	\$176,311	\$176,311	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
124	GR017170300956604	Construcción De Sistema Impermeabilizante Prefabricado En Jardín De Niños Federico Froebel, Col. Centro, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-382-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$296,558	\$296,558	\$296,558	\$296,558	\$296,558	\$94,201	\$94,201	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
125	GR017170300956605	Construcción De Puente Vehicular Y Peatonal De La Calle Jardín De La Col. Cnop, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-379-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$944,597	\$944,597	\$944,597	\$944,597	\$944,597	\$300,048	\$300,048	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
126	GR017170300956606	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Paraíso, En La Col. El Edén, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-356-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$158,824	\$158,824	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
127	GR017170300956607	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ira. Etapa Del Andador 7, En La Col. Elías Naime Nemer, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-359-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$95,294	\$95,294	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
128	GR017170300956608	Construcción De Lavaderos En La Col. Cnop Sección B, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-363-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$142,941	\$142,941	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
129	GR017170300956609	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 2da. Etapa De La Calle Tabiqueros Y Calle De Las Flores, En La Col. El Potrerito, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-364-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
130	GR017170300956610	Remodelación Comisaria En La Localidad Las Cruces De Cacahutepec, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-372-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$3,000,833	\$300,833	\$300,833	\$300,833	\$300,833	\$95,559	\$95,559	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
131	GR017170300956611	Remodelación De La Comisaria En La Localidad Barrio Nuevo, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-375-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$460,869	\$460,869	\$460,869	\$460,869	\$460,869	\$146,394	\$146,394	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
132	GR017170300956612	Construcción De Cancha En La Localidad Apanhuac, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-366-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,066,636	\$1,066,636	\$1,066,636	\$1,066,636	\$1,066,636	\$338,814	\$338,814	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
133	GR017170300956613	Remodelación De Comisaria En La Localidad Agua Caliente, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-377-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$319,067	\$319,067	\$319,067	\$319,067	\$319,067	\$101,351	\$101,351	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
134	GR017170300956614	Remodelación De La Comisaria En La Localidad El Cantón, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-380-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$529,613	\$529,613	\$529,613	\$529,613	\$529,613	\$168,230	\$168,230	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
135	GR017170300956615	Construcción De Piso Y Techado En La Localidad Del Rincón, En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-370-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$322,983	\$322,983	\$322,983	\$322,983	\$322,983	\$102,595	\$102,595	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
136	GR017170300956616	Construcción De Muro De Contención A Base De Mampostería Tlamacazapa, En El Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOPOT-FAFEF-AD-384-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$976,131	\$976,131	\$976,131	\$976,131	\$976,131	\$310,065	\$310,065	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
137	GR017170300956668	Construcción De Cancha Y Techado En La Localidad De Tlamacazapa En El Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOPOT-FAFEF-AD-432-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$997,534	\$997,534	\$997,534	\$997,534	\$997,534	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro:
138	GR017170300956671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Kiosco, En La Localidad De La Cañada, Mpio. De Cutzamala De Pinzón	SDUOPOT-FAFEF-AD-401-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro:
139	GR017170300956673	2da. Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De Balderrama, Mpio. De Cutzamala De Pinzón.	SDUOPOT-FAFEF-AD-404-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 218

Información General del Proyecto					Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
140	GRO17170300956675	2da. Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De Zirapitiro (El Salitre), Mpio. De Cutzamala De Pinzón.	SDUOPOT-FAFEF-AD-407-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
141	GRO17170300956677	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol, En La Localidad De Rancho Viejo, Mpio De San Marcos.	SDUOPOT-FAFEF-AD-421-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$610,787	\$610,787	\$610,787	\$610,787	\$610,787	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro:
142	GRO17170300956678	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre, En La Col. Los Tanques, En La Localidad De Las Cruces, Mpio. De San Marcos.	SDUOPOT-FAFEF-AD-368-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$478,846	\$478,846	\$478,846	\$478,846	\$478,846	\$152,104	\$152,104	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
143	GRO17170300956679	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Loc. De Xochapa, Mpio. De Alcozauca De Guerrero.	SDUOPOT-FAFEF-AD-386-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$254,118	\$254,118	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
144	GRO17170300956681	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Loc. De Tototepac, Mpio. De Tlapa De Comonfort.	SDUOPOT-FAFEF-AD-389-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$127,059	\$127,059	31.76	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
145	GRO17170300956682	Construcción De Un Parque Y Sanitarios, En La Colonia El Peligro, Mpio. De Tlapa De Comonfort.	SDUOPOT-FAFEF-AD-392-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$233,950	\$233,950	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
146	GRO17170300956685	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Centro De Salud, En La Col. La Puerta, Mpio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-394-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$345,302	\$345,302	\$345,302	\$345,302	\$345,302	\$100,979	\$100,979	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
147	GRO17170300956686	Construcción De Puente Peatonal, En La Col. Ejidal, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-397-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$851,721	\$851,721	\$851,721	\$851,721	\$851,721	\$249,075	\$249,075	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
148	GRO17170300956691	Protección Perimetral De Techumbre Del Mercado "El Campesino", En La Col. Centro, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-399-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$302,977	\$302,977	\$302,977	\$302,977	\$302,977	\$88,602	\$88,602	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
149	GRO17170300956692	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo, En La Localidad De Coacoyul, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FAFEF-AD-402-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$146,218	\$146,218	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
150	GRO17170300956693	Construcción De Aula Escolar Con Clave C.C.T. 13de01470, En La Comunidad De Cordón Grande, Mpio. De Tecpan De Galeana.	SDUOPOT-FAFEF-AD-405-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$146,218	\$146,218	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
151	GRO17170300956702	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol, En La Colonia Valle De Las Flores, En La Localidad De Pie De La Cuesta, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-428-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$930,225	\$930,225	\$930,225	\$930,225	\$930,225	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
152	GRO17170300956704	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol, En La Localidad De Pie De La Cuesta, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-445-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$661,855	\$661,855	\$661,855	\$661,855	\$661,855	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
153	GRO17170300956706	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteón, En La Localidad De Ejido Viejo, Mpio. De Coyuca De Benitez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-431-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$391,095	\$391,095	\$391,095	\$391,095	\$391,095	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
154	GRO17170300956707	Construcción De Andador, En La Localidad De Pie De La Cuesta, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-442-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$256,591	\$256,591	\$256,591	\$256,591	\$256,591	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
155	GRO17170300956715	Construcción De Techado De La Cancha De La Telesecundaria Ignacio Allende, Con Clave C.C.T. 12de0107t, En La Localidad De San Cristóbal, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,389,017	\$1,389,017	\$1,389,017	\$1,389,017	\$1,389,017	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: POR INICIAR / Registro:
156	GRO17170300956716	Rehabilitación De Baños En La Esc. Prim. Sidar Y Rovirosa, Con Clave C.C.T. 12dpr1018h, Col. Anahuac, En La Localidad De El Ocotito, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$204,224	\$204,224	\$204,224	\$204,224	\$204,224	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro:
157	GRO17170300956720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Eucaalpto, Colonia Las Palmas, En El Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$366,518	\$366,518	\$366,518	\$366,518	\$366,518	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
158	GRO17170300956724	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,040,241	\$1,040,241	\$1,040,241	\$1,040,241	\$1,040,241	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
159	GRO17170300956728	SDUOPOT-FAFEF-AD-387-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
160	GRO17170300956730	SDUOPOT-FAFEF-AD-355-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
161	GRO17170300956731	SDUOPOT-FAFEF-AD-358-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
162	GRO17170300956738	SDUOPOT-FAFEF-AD-437-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
163	GRO17170300963966	SDUOPOT-FAFEF-AD-440-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$570,234	\$570,234	\$570,234	\$570,234	\$570,234	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
164	GRO17170300963970	SDUOPOT-FAFEF-AD-416-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$292,437	\$292,437	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
165	GRO17170300963975	SDUOPOT-FAFEF-AD-414-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
166	GRO17170300963980	SDUOPOT-FAFEF-AD-417-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,048,111	\$1,048,111	\$1,048,111	\$1,048,111	\$1,048,111	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
167	GRO17170300963993	SDUOPOT-FAFEF-AD-409-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
168	GRO17170300964003	SDUOPOT-FAFEF-AD-412-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$446,307	\$446,307	\$446,307	\$446,307	\$446,307	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
169	GRO17170300964016	SDUOPOT-FAFEF-AD-415-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$998,693	\$998,693	\$998,693	\$998,693	\$998,693	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
170	GRO17170300964020	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
171	GRO17170300964025	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
172	GRO17170300964036	SDUOPOT-FAFEF-AD-393-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$292,437	\$292,437	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
173	GRO17170300964040	SDUOPOT-FAFEF-AD-444-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$775,541	\$775,541	\$775,541	\$775,541	\$775,541	\$226,797	\$226,797	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
174	GRO17170300964051	Construcción De Techado De La Cancha De La Comisaria, En La Comunidad Del Cedrito, Mpio. De Taxco De Alarcón.	SDUOPOT-FAFEF-AD-447-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$758,147	\$758,147	\$758,147	\$758,147	\$758,147	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
175	GRO17170300964057	Construcción De Aula En El Platel Del Colegio De Bachilleres Con Clave C.C.T. 12ebh0018q, En La Localidad De Mayanacán, Mpio. De Tepeacoacuilco De Trujano.	SDUOPOT-FAFEF-AD-403-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$131,597	\$131,597	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
176	GRO17170300964073	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Conduce Al Panteón, En La Loc. De Escuchapa, Mpio. De Huitzoco De Los Figueroa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-406-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$885,546	\$885,546	\$885,546	\$885,546	\$885,546	\$258,966	\$258,966	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
177	GRO17170300964080	Rehabilitación Del Salón De Sus Múltiples, En La Col. Centro, Mpio. De Huitzoco De Los Figueroa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-408-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$904,101	\$904,101	\$904,101	\$904,101	\$904,101	\$264,393	\$264,393	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
178	GRO17170300964087	Terminación De La Construcción De La Casa Del Maestro Jubilado, En La Col. Centro, Mpio. De Huitzoco De Los Figueroa.	SDUOPOT-FAFEF-AD-410-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$760,353	\$760,353	\$760,353	\$760,353	\$760,353	\$222,355	\$222,355	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
179	GRO17170300964093	Pavimentación Hidráulica De La Calle "Alfonso Arguñán Alcaráz", De La Colonia Chinameca II, Mpio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-400-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$741,938	\$741,938	\$741,938	\$741,938	\$741,938	\$216,970	\$216,970	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
180	GRO17170300964104	Pavimentación Hidráulica De Andador La Bocana De La Col. Guerrero, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-396-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$750,062	\$750,062	\$750,062	\$750,062	\$750,062	\$219,346	\$219,346	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
181	GRO17170300964109	Construcción De Techado De La Cancha De Fútbol Rápido, Del Parque Merle Oberon, Costa Azul, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-398-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$440,995	\$440,995	29.24	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
182	GRO17170300964117	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Apanguito, Mpio. De Atenango Del Río.	SDUOPOT-FAFEF-AD-967-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,032,534	\$1,032,534	\$1,032,534	\$1,032,534	\$1,032,534	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
183	GRO17170300964125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En El Mpio. De Atenango Del Río.	SDUOPOT-FAFEF-AD-969-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$485,494	\$485,494	\$485,494	\$485,494	\$485,494	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
184	GRO17170300964131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Comala, Mpio. De Atenango Del Río.	SDUOPOT-FAFEF-AD-973-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$481,972	\$481,972	\$481,972	\$481,972	\$481,972	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
185	GRO17170300964144	Construcción De 2 Aulas Para Telebachillerato Comunitario 072 Con Clave C.C.T. 12etk0072n, En La Localidad De El Tibor, En El Municipio De La Unión De Isidoro Montes De Oca.	SDUOPOT-FAFEF-AD-976-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
186	GRO17170300964151	Construcción De Cancha Y Techado, En La Localidad De Oxtoyahualco, Mpio De Ahuacotzingo.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
187	GRO17170300964154	Construcción De Cancha Y Techado, En La Localidad De Plan De San Miguel, Mpio De Copanatoyac.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
188	GRO17170300964160	Construcción De Techumbre (Asociación Ganadera), Mpio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
189	GRO17170300964165	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Preparatoria, En La Comunidad De Nueva Cuadrilla, Mpio. De Coahuayutla De José María Izazaga.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
190	GRO17170300964171	3 Era Etapa De La Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples, En La Antigua Estación Del Ferrocarril , En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
191	GRO17170300964175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Isabel La Católica, Col. La Máquina, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-970-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 218

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
192	GR017170300964181	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Aliende, Col. Héroes De Guerrero, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-974-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
193	GR017170300964185	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ampliación Panorámica, Col. Ampliación Navidad De Llano Largo, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-977-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
194	GR017170300964190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Apocalipsis, Col. Ángel Aguirre Rivero, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$825,815	\$825,815	\$825,815	\$825,815	\$825,815	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
195	GR017170300964209	Rehabilitación De La 2da. Etapa Con Concreto Hidráulico De La Calle Dr. Saul Alarcón Abasco, Col. Atlitenco De Altamira En Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	SDUOPOT-FAFEF-AD-042-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$2,460,469	\$1,160,327	\$1,160,327	\$1,160,327	\$1,160,327	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
196	GR017170300964212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Paricutin, Col. Cumbres De Figueroa, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$459,388	\$459,388	\$459,388	\$459,388	\$459,388	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
197	GR017170300964216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Roca Sola, Fracc. Condesa, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$1,714,797	\$1,714,797	\$1,714,797	\$1,714,797	\$1,714,797	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
198	GR017170300965589	3ra. Etapa De La Construcción Del Centro De Justicia En Ometepec	SDUOPOT-FAFEF-AD-207-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,008,228	\$7,008,228	87.60	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
199	GR017170300965612	4ta. Etapa De La Construcción Del Polideportivo De Ometepec.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
200	GR017170300965619	Construcción De La Clínica De Hemodialisis, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
201	GR017170300965620	Semaforización Del Par Vial De Acapulco, En El Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$6,846,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
202	GR017170300965624	Construcción Del Centro De Malinaltepec, En El Mpio. De Malinaltepec	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
203	GR017170300965628	Terminación De La Construcción De Talleres En Patio De Guardado Del Transporte Publico Acabás, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez	SDUOPOT-FAFEF-AD-204-2017	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
204	GR017170300965631	2da. Etapa De La Rehabilitación Del Mercado Municipal De Xochistlahuaca.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
205	GR017170300966694	1ra. Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Col. Unidad Ciudadana En El Mpio. De Acapulco De Juárez	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
206	GR017170300966704	Construcción De Desvió Del Drenaje Pluvial Para La Ampliación Del Fuente Bicentenario, En Av. Cuauhtémoc, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
207	GR017170300966715	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata, En La Loc. De Cumbre De San José, Mpio. De Xochistlahuaca.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
208	GR017170300966743	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtémoc, En La Loc. De Los Lirios, Mpio. De Xochistlahuaca.	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR

Total: 218

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
209	GRO17170300966749	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
210	GRO17170300966759	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
211	GRO17170300966766	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
212	GRO17170300966796	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
213	GRO17170300966804	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$286,722	\$286,722	\$286,722	\$286,722	\$286,722	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
214	GRO17170300966811	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
215	GRO17170300966817	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
216	GRO17170300966822	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
217	GRO17170300966831	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
218	GRO17170300966835	-	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR