

Total: 23

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO16160400817522	Aportación Estatal Para Vías Alimentadoras Del Sistema Integrado De Transporte De La Zona Metropolitana De Acapulco En El Corredor Tronco Alimentador Tipo Brt Acapulco Centro A Ciudad Renacimiento Cor	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2016	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$1,693,004	\$1,693,004	17.06	Metros Cuadrados	0	0.00	17.06	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2	GRO16160400820664	Distribuidor Chichihualco Km. 222-600 De La Carretera Cuernavaca-Chilpancingo	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2016	\$135,500,000	#####	\$135,500,000	\$135,500,000	#####	#####	\$66,436,678	49.03	Kilómetro lineal	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
3	GRO16160400820939	Parque Lineal Río Huacapa	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2016	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	#####	\$41,573,372	64.45	Metros Cuadrados	0	0.00	66.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
4	GRO17170300965352	Rehabilitación De Museo De Arte Contemporaneo Uagro, Estructura, Acabados, Cancelería, E Instalaciones, En El Muncipio De Chilpancingo De Los Bravo	SDUOP-IF-INV-048-2017	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,768,201	\$1,768,201	29.47	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
5	GRO17170300965369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Jucutla, Municipio De Quechultenango (Primera Etapa)	SDUOP-IF-AD-441-2017	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
6	GRO17170300965406	Construcción De Plaza Cívica Y Ampliación De Techado En La Esc. Sec. Melchor Ocampo Clave 12des0019t, Técpn De Galeana, Mpio. De Técpn De Galeana	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
7	GRO17170300965419	Pavimentación De Calle Acceso A La Esc. Melchor Ocampo 12des0019t En San Luis San Pedro, Mpio. De Técpn De Galeana	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
8	GRO17170300965437	Pavimentación De Calle Periférica Al Mercado Municipal De Nuxco, Mpio. De Técpn De Galeana	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
9	GRO17170300965445	Pavimentación De La Calle Principal En La Loc. Puerto Vicente Guerrero, Mpio. Técpn De Galeana	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
10	GRO17170300965454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre En Jucutla, Mpio. De Quechultenango (Segunda Etapa)	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
11	GRO17170300965474	Construcción De 4 Aulas En La Esc. Sec. Gral. Gabriel García Márquez En La Localidad De Aguacatepec Ejido, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$2,870,028	\$2,870,028	\$2,870,028	\$2,870,028	\$2,870,028	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
12	GRO17170300965489	Construcción De 6 Aulas Y Sanitarios En La Escuela Prescolar Josefina Castañeda En La Col. Cuba, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$4,255,390	\$4,255,390	\$4,255,390	\$4,255,390	\$4,255,390	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
13	GRO17170300965498	Construcción De Aula Didáctica De 6x8 M. Tipo Regional En La Comunidad De Ahuatepec Pueblo, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$474,311	\$474,311	\$474,311	\$474,311	\$474,311	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
14	GRO17170300965506	Construcción De Bodega Escolar Y Muro De Contención Para Nivel Terraplén De Juego En El Jardín De Niños Azteca De La Colonia Contlalco, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$323,959	\$323,959	\$323,959	\$323,959	\$323,959	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
15	GRO17170300965521	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Escuela Secundaria Gral. Gabriel García Márquez En La Localidad De Aguacatepec Ejido, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,239,420	\$1,239,420	\$1,239,420	\$1,239,420	\$1,239,420	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
16	GRO17170300965527	Construcción De Cancha De Fútbol Profesional Graderías, Pista De Terracerías, Techado, Baños Primera Etapa En La Localidad De San Miguel Axoxuca, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR

Total: 23

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
17	GRO17170300965550	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Bilingüe Fray Bartolomé De Las Casas En La Comunidad De Tlaquilzinapa, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,198,349	\$1,198,349	\$1,198,349	\$1,198,349	\$1,198,349	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: NO INICIADA / Registro:
18	GRO17170300965554	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 298 Othon Salazar Ramírez En La Comunidad De Totolapa, Mpio. De Huamuxtitlán	SDUOPOT-IF-AD-474-2017	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$1,222,294	\$1,222,294	\$1,222,294	\$1,222,294	\$1,222,294	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PARA REGISTRO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
19	GRO17170300965560	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En La Localidad De Aguacatepec Pueblo, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	2017	\$1,329,861	\$1,329,861	\$1,329,861	\$1,329,861	\$1,329,861	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
20	GRO17170300965566	Construcción De Techado De Plaza Cívica Y Muro De Contención, Esc. Presc. Loc. Ahuacatitlán, Mpio. De Tlalixtaquilla De Maldonado	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Educación	2017	\$954,647	\$954,647	\$954,647	\$954,647	\$954,647	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
21	GRO17170300965571	Muro De Protección En La Localidad De Totomixtlahuaca, Mpio. De Tlacoapa	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
22	GRO17170300965583	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Guadalupe Victoria En La Comunidad De Chacalapa, Mpio. De Igualapa	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$720,900	\$720,900	\$720,900	\$720,900	\$720,900	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
23	GRO17170300965586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Colonia Monte Sinai, Mpio. De Tlapa De Comonfort	-	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2017	\$448,801	\$448,801	\$448,801	\$448,801	\$448,801	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR