

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 107

Información General del Proyecto										Área Financiera										Área Flaco				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
GR016103072978	Construcción de 2 Puentes En Acapulco, (Cruce) Miguel Salgado, En La Cal. Miguel Salgado y Puente Sobre El Arroyo El Yano, Cal. (Provincia) En Ampulón, Gto.	SD00POT-1F-INV-283-2016	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,136,240	\$2,136,240	\$2,136,240	\$2,136,240	\$2,136,240	\$2,136,240	\$2,136,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
GR016103072980	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El No. 30 Del Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	SD00POT-1F-AD-035-2016	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
GR016103072982	Construcción De Centro De Atención De Salud, En La Zona Marginal De José María Guerrero, Municipio De Chilgus De Alvarez, Gto.	SD00POT-1F-INV-051-2016	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,835,100	\$5,835,100	\$5,835,100	\$5,835,100	\$5,835,100	\$5,835,100	\$5,835,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
GR016103072982	Construcción De Casas Para El Fomento De La Cultura Artesanal De Los Pueblos Indígenas En El Municipio De Chilgus De Alvarez, Gto.	SD00POT-1F-AD-153-2016	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,303,065	\$6,303,065	\$6,303,065	\$6,303,065	\$6,303,065	\$6,303,065	\$6,303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
GR016104083080	Construcción De Albergue Cultural En Chilpancingo de los Rios	FOPALBCE0216-02-03	-	Chilpancingo de los Rios	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR016104083055	Modernización Del Camero S.C. (Construcción) (Cruce) Regio Adipon, En La Cal. Miguel Salgado y Puente Sobre El Arroyo El Yano, Cal. (Provincia) En Ampulón, Gto.	FOPALBCE0216-02-04	-	Chilpancingo de los Rios	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR017102080995	Pavimentación De La Calle Chilpancingo, Col. 2 De Febrero, En El Municipio De Chilpancingo De Los Rios	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$346,150	\$346,150	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080106	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Del Andador A El Sistema Vialero, Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080632	Pavimentación De Calle Francisco I. Madero, Calzada 15 De Noviembre, Acapulco, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080619	Pavimentación De Calle 22, Col. Espartero Huasteca, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080102	Pavimentación De Calle Principal De La Localidad De De Agua, Caratula De Pismo.	SD00POT-1F-INV-034-2017	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$899,633	\$899,633	30.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080655	Pavimentación De Calle Encarnación, Col. 13 De Noviembre, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080106	Pavimentación De Andador San Ramón, Col. Ampl. José López Arista, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080192	Pavimentación De Calle Benito Juárez, Col. Cuernavaca 15 El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080678	Pavimentación De Calle 5 De Febrero, Fianza Huasteca, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080608	Pavimentación De Calle José Miguel Ochoa, Col. Libertadores, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080609	Pavimentación De Andador 99, Col. José María Guerrero, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080610	Construcción De Puente Vehicular Y Pavimentación De Calle Suplemental En La Colonia Montañalosa, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080611	Pavimentación De Calle Israel, Col. Nueva Belén En Los Diques De Juan B. Rodríguez, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080633	Pavimentación De Calle Edilón, Entre Calle Figueroa Y Salinas, Col. Libertadores, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080614	Pavimentación De Calle 17, Col. Millán Aguas Sec. 6, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080614	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvarado En Glinak, Guerrero	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Encarnación, Col. 13 De Noviembre, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080633	Pavimentación De 3 Calles: Dos Andadores Vehiculares En Col. Nueva Era, Andador Vehicular Central En Col. Indios Por Guerrero Y Circuito De La Calle Intersección De La Colonia Santa Artemisa, En Ampulón, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,968,100	\$2,968,100	\$2,968,100	\$2,968,100	\$2,968,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080635	Pavimentación De La Av. Clotilde Mata En La Localidad De Chilpancingo De Los Rios, Municipio De Chilpancingo De Los Rios	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,906	\$985,906	\$985,906	\$985,906	\$985,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080636	Pavimentación De La Calle Francisco González Borgeaga En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Rios	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$976,226	\$976,226	\$976,226	\$976,226	\$976,226	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Roque Intersección Al Centro De Salud En La Comunidad De Palmita, Municipio De Santa Vitoria De Castellan	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$983,165	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080639	Deposito De La Calle Los Bichinos De La Comunidad De Chilpancingo, Municipio De San Juan De Alvarado	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$880,210	\$880,210	\$880,210	\$880,210	\$880,210	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 De La Colonia Santa Artemisa, En Ampulón, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN INICIO / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080644	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De La Calle 2 Sur En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080651	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Los Pisos Verdes A San Mateo En La Localidad De Pisos Verdes En El Municipio De Chilpancingo	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080656	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Aldem En La Ciudad De Chilpancingo	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080662	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 De La Cal. Roberto Cuatrecasas, En Ampulón, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR017102080620	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1 De La Cal. Roberto Cuatrecasas, En Ampulón, Gto.	-	-	Cobertura estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SD00POT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,553													

2 de 4

Total: 107

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Miles de pesos)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual							
CG017170200862463	Construcción de Techumbre De Cacha De Asquepó En La Escuela Secundaria Técnica N° 7 Ignacio Manuel Alzamora Curi, Localidad En La Ciudad De Chila, Municipio De Chila De Alvarado.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862470	Techo De La Secundaria Monica Nunez 91 En La Comunidad De Teapalcingo En Tama De Alvarado.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862481	Construcción De Aula De La Escuela De La Comunidad De San Juan El Puerro En El Municipio De Tama De Alvarado, Guerrero.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$504,390	\$504,390	\$504,390	\$504,390	\$504,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862511	Construcción De Un Aula En La Esc. Secundaria Jose De Morazan Y Deven Con Llave En La Localidad De El Pinar, Municipio De Pánuco, Guerrero.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862518	Construcción De Cacha De Asquepó En El Centro De Educación Media Superior A Distancia No 029 Condot Oct 12en05En La Localidad De Chila, Municipio De Pánuco De Cuellar.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$556,786	\$556,786	\$556,786	\$556,786	\$556,786	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862528	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria De La Escuela Superior A Distancia No 029 Condot Oct 12en05En La Localidad De Chila, Municipio De Pánuco, Guerrero.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862533	Techo De La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Con Llave En La Localidad De La Compañía De Ingenieros En El Municipio De Tama De Alvarado.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862545	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria De La Escuela Superior A Distancia No 029 Condot Oct 12en05En La Localidad De Santa María, Municipio De Pánuco, Guerrero.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$494,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862550	Construcción De 1 Aula En El Tabaschilero Comunitario No 233 Con Llave En La Localidad De San Juan De Teapalcingo, Asenango Del Río.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$491,482	\$491,482	\$491,482	\$491,482	\$491,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862563	Construcción De Aula En El Tabaschilero Comunitario No 150 Con Llave En La Localidad De Cuellar, Municipio De Asenango Del Río.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$548,749	\$548,749	\$548,749	\$548,749	\$548,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862570	Construcción De Techo En El Centro De Asesoría Municipal No. 17, De La Cabeza Municipal En El Municipio De Cuellar, Coahuila.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Deporte	En Ejecución	2017	\$438,049	\$438,049	\$438,049	\$438,049	\$438,049	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862583	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Localidad Los Desamparados, Municipio De Cuellar De Pánuco.	S000007-IF-AD-028-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,326,504	\$1,326,504	\$1,326,504	\$1,326,504	\$1,326,504	\$402,478	\$402,478	30.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862638	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Localidad Río De Cuesta, Cuellar De Pánuco.	S000007-IF-AD-030-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$825,023	\$825,023	\$825,023	\$825,023	\$825,023	\$250,304	\$250,304	30.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862643	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Localidad El Cuellar, Cuellar De Pánuco.	S000007-IF-AD-031-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$939,968	\$939,968	\$939,968	\$939,968	\$939,968	\$285,177	\$285,177	30.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862648	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Localidad El Cuellar (El Cuellar), Municipio De Cuellar De Pánuco.	S000007-IF-AD-032-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862653	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Localidad De Teapalcingo, Cuellar De Pánuco.	S000007-IF-AD-037-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$427,287	\$427,287	30.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862671	Reedificación De Alameda Y Planchetas En La Localidad De Alameda, Municipio De Tama De Alvarado.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862675	Rehabilitación De 2 Puentes: Puente Recreación Nuevo Puerto Marquez Y Puente Recreación En El Barrio Recreación, En El Municipio De Asenango Del Río.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862683	Construcción De Pargos Col. Priv. En El Municipio De Asenango De Juárez.	S000007-IF-AD-038-2017	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$300,053	\$300,053	30.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862689	Construcción De Ciclo Pista En La Universidad Tecnológica De La Región Norte De Guerrero En El Municipio De Huixtla De La Independencia.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862695	Rehabilitación Del Parque Deportivo DIF Municipios En Iguala De la Independencia.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Deporte	En Ejecución	2017	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862700	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud De La Localidad De Alameda, En Chila De Alvarado.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Salud	En Ejecución	2017	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, Col. Melamor El Cuellar, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$693,300	\$693,300	\$693,300	\$693,300	\$693,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De La Calle Montañas En Colonia Ampliación Libertad, En La Localidad Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De La Calle Río Salinas, Col. Montañas, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero, Col. Montañas, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Calle 15 De Junio, Colonia Hermenegildo Galeana, Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación De Andador Barajón En La Colonia Alta Trama, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De Calle Teapalcingo En La Colonia Ampliación Libertad, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De La Calle Héroes En La Colonia Ampliación Libertad, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De Calle Principal, Col. Salinas De Cuellar, En La Localidad De Asenango, Municipio De Asenango De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR						
CG017170200862698	Pavimentación De Calle Principal, Col. Salinas De Cuellar																													

Total: 107

Información General del Proyecto										Área Financiera						Área Física				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunit	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
GR01717020903687	Techado De Cacha En Cusalep De La Colonia Miramar, Arapucio De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR01717020903692	Construcción De Cacha De Fútbol En La Colonia Palco Alto, Arriola, Municipio De Arriola.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR01717020903699	Construcción De Barandas Perimetrales En Las Escuelas Primarias Lázaro Cárdenas, Primavera Leona Agrícola Y Primera María Antonia Nava De Catalán, En La Ciudad De Arapucio De Juárez, Municipio De Arapucio	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Educación	En Ejecución	2017	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR
GR01717020903702	Desape y Llave De Drenaje En Fraccionamiento Las Playas, En La Localidad De Arapucio, Municipio De Arapucio De Juárez.	-	Coahuila estatal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	S000007	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR