



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



CAPASEG
Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

En términos de lo dispuesto en los Artículos 85, fracción II, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), del Artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y numerales Primero y Vigésimo Cuarto de los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destinado y resultado de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas”, se presenta el:

Informe de Recursos Federales del Tercer Trimestre 2017 Reportados a la SHCP a través del PASH - Fais Estatal -



	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	55	36	36
Guerrero	55	36	36

Total: 55

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
GR01710200859132	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad Guaytenco Municipio De Ajuchitlan Del Progreso - 92392	92392	Guerrero	Ajuchitlan del Progreso	Guaytenco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,471,355	\$1,471,355	\$1,471,355	\$1,108,752	\$1,108,752	\$1,108,752	75.36	00	Otros	287	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: se tienen 6 conceptos de obra terminados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859134	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Municipio De Ajuchitlan Del Progreso - 72774	72774	Guerrero	Ajuchitlan del Progreso	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$940,653	\$940,653	\$940,653	\$638,078	\$638,078	\$638,078	67.83	00	Otros	365	100.00	13.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 737 m de tubería al tanto de viene colado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859294	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Quiterios Municipio De Asuyú - 81074	81074	Guerrero	Asuyú	Los Quiterios	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$870,830	\$870,830	\$870,830	\$169,491	\$169,491	\$169,491	19.46	00	Otros	85	100.00	21.00	Financiera: / Fisica: Se concluyó la línea de conducción en la red / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859297	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Lajas Municipio De Copala - 88025	88025	Guerrero	Copala	Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,021,418	\$1,021,418	\$1,021,418	\$299,439	\$299,439	\$299,439	29.32	00	Otros	464	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se concluyó con la perforación del pozo a 25 m de profundidad. / Registro:
GR01710200859364	Construcción De Pozo En La Localidad De Tlapalpa Municipio De Cuetzala Del Progreso - 88127	88127	Guerrero	Cuetzala del Progreso	Tlapalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$582,691	\$582,691	\$582,691	41.62	00	Otros	292	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: Se tienen perforados 50 m de profundidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859796	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetlapa Municipio De Huamuxtitlan - 88807	88807	Guerrero	Huamuxtitlan	Tepetlapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$3,035,586	\$3,035,586	\$3,035,586	\$1,783,675	\$1,783,675	\$1,783,675	58.76	00	Otros	358	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 1,110 m de tubería y se trabaja en atravesos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859823	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel Tecoman Municipio De Tlachapala - 83341	83341	Guerrero	Tlachapala	San Miguel Tecoman	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,439,162	\$5,439,162	\$5,439,162	77.70	00	Otros	955	100.00	37.00	Financiera: / Fisica: Se tienen 2,800 m instalados de tubería en cada una de las 38 decargas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710200859842	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Oapan Municipio De Tepecoacuilco De Trujano - 92832	92832	Guerrero	Tepecoacuilco de Trujano	San Agustín Oapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$4,213,674	\$4,213,674	\$4,213,674	\$1,597,794	\$1,597,794	\$1,597,794	37.92	00	Otros	1,912	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 11,870 m de PVC de 2" y 200 tomas domiciliarias. / Registro:
GR01710200859849	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chontalcoatlán Municipio De Tetipac - 87473	87473	Guerrero	Tetipac	Chontalcoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$2,688,620	\$2,688,620	\$2,688,620	64.01	00	Otros	1,193	100.00	33.00	Financiera: / Fisica: Se han instalados 785 de tubería de PVC de 2" y 65 tomas domiciliarias. / Registro:
GR01710200860918	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Colonia Teyapan Municipio De Zitlala - 52631	92631	Guerrero	Zitlala	Colonia Teyapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,619,591	\$1,619,591	\$1,619,591	\$722,868	\$722,868	\$722,868	44.63	00	Otros	392	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 11 conceptos, obra terminada / Registro:
GR01710200861142	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Guadalupe Mano De Leon Municipio De Tlacoachistlan - 84407	84407	Guerrero	Tlacoachistlan	Guadalupe Mano de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$1,691,018	\$1,691,018	\$1,691,018	69.02	00	Otros	625	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Se tienen terminados 65 sanitarios en los diferentes procesos de construcción. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300916023	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Buenavista De Cuellar Municipio De Buenavista De Cuellar - 106485	106485	Guerrero	Buenavista de Cuellar	Buenavista de Cuellar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$7,016,400	\$7,016,400	\$7,016,400	\$1,667,038	\$1,667,038	\$1,667,038	23.76	00	Otros	7,131	100.00	36.00	Financiera: / Fisica: Se trabaja en la limpieza de tuberías, se cambian algunos filtros. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300916359	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Chilapa De Alvarez - 82955	92955	Guerrero	Chilapa de Alvarez	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,008,207	\$1,008,207	\$1,008,207	\$496,756	\$496,756	\$496,756	49.27	00	Otros	603	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 conceptos de obra concluidos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300916360	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepocouautla Municipio De Chilapa De Alvarez - 137297	137297	Guerrero	Chilapa de Alvarez	Tepocouautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$992,221	\$992,221	\$992,221	\$721,145	\$721,145	\$721,145	72.68	00	Otros	1,254	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 5 conceptos de obra terminados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300916365	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sihuatapeo Municipio De Chilapa De Alvarez - 83330	93330	Guerrero	Chilapa de Alvarez	Sihuatapeo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$2,712,478	\$2,712,478	\$2,712,478	00	00	00	0.00	00	Otros	1,239	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: Terminación Anticipada de Contrato / Registro:
GR01710300917475	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	93359	Guerrero	Apaxtla	Ciudad Apaxtla de Castrojón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	60.00	00	Otros	7,037	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA POR CAPASGE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300917476	Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Apaxtla Municipio De Apaxtla De Castrojón - 92318	93218	Guerrero	Apaxtla	Ciudad Apaxtla de Castrojón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,680,870	\$1,680,870	\$1,680,870	\$861,073	\$861,073	\$861,073	51.23	00	Otros	7,037	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: 2 CONCEPTOS DE OBRA, RELENO DEL REACTIVO, LICIOS DE SECADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918140	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable Denominado El Mirador Sector Uno Col Alta Cuautemoc En La Localidad D - 92603	92603	Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$2,902,011	\$2,902,011	\$2,902,011	00	00	00	0.00	00	Otros	16,735	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Se tienen instalados 800 m de tubería, reposición de concreto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918194	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochicalco Municipio De Arcoelia - 157232	157232	Guerrero	Arcoelia	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$778,408	\$778,408	\$778,408	\$611,603	\$611,603	\$611,603	78.57	00	Otros	216	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Una obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918198	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Alpoeyca Municipio De Alpoeyca - 93020	93020	Guerrero	Alpoeyca	Alpoeyca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$39,465	\$39,465	\$39,465	\$38,374	\$38,374	\$38,374	97.23	00	Otros	6,637	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida, perforación de 120 m / Registro: El importe real del contrato modificado es de \$1,743,441.44, el sistema no permite poner el real, solo acepta poniendo el monto del FISE modificado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918219	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Temalc Municipio De Atenango Del Rio - 92770	92770	Guerrero	Atenango del Rio	Temalc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,303,059	\$1,303,059	\$1,303,059	\$1,119,695	\$1,119,695	\$1,119,695	85.93	00	Otros	923	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Una obra de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918279	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atoyac Municipio De Atoyac De Alvarez - 105958	105958	Guerrero	Atoyac de Alvarez	Atoyac de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$4,259,104	\$4,259,104	\$4,259,104	81.13	00	Otros	21,407	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: Se continúa trabajando con la construcción del bypass. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918462	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochicalco Municipio De Chilapa De Alvarez - 93052	93052	Guerrero	Chilapa de Alvarez	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,874,067	\$1,874,067	\$1,874,067	\$947,099	\$947,099	\$947,099	50.54	00	Otros	370	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 3,034 m de tubería y 40 atravesos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918467	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Del Rio Municipio De Coyuca De Benitez - 93572	93572	Guerrero	Coyuca de Benitez	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$3,274,691	\$3,274,691	\$3,274,691	\$1,382,627	\$1,382,627	\$1,382,627	42.22	00	Otros	679	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 6 CONCEPTOS DE OBRA TERMINADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918517	Construcción De Captación Línea De Conducción Tanque Regulador Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cocula - 110950	110950	Guerrero	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,601,718	\$1,601,718	\$1,601,718	\$1,557,412	\$1,557,412	\$1,557,412	97.23	00	Otros	14,245	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 7078 m de tubería y 410 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918602	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocottequila Municipio De Copanatoyac - 93442	93442	Guerrero	Copanatoyac	Ocottequila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$974,361	\$974,361	\$974,361	\$85,664	\$85,664	\$85,664	8.79	00	Otros	1,104	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: Obra con terminación anticipada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918636	Construcción De Red De Distribución Primaria Y Secundaria Tanque De Regulación Del Sistema De Agua Potable En La Loc De Coyuca De B - 107467	107467	Guerrero	Coyuca de Benitez	Coyuca de Benitez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$4,745,577	\$4,745,577	\$4,745,577	\$1,638,352	\$1,638,352	\$1,638,352	34.52	00	Otros	13,566	100.00	86.50	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 11,788 m de tubería y 630 tomas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300918718	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salto Municipio De Cuautepac - 98086	98086	Guerrero	Cuautepac	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$982,499	\$982,499	\$982,499	\$651,096	\$651,096	\$651,096	66.27	00	Otros	725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2 conceptos de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300919379	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Del Reparo Sur Municipio De Juan R Escudero - 93244	93244	Guerrero	San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo)	San Juan del Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$12,641,685	\$12,											

Total: 55

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora				Tipo de Proyecto	Estatus	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GR01710300919880	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xilocintla Municipio De Ruizcaco De Los Figueroa - 93551	93551	Guerrero	Ruizcaco de los Figueroa	Xilocintla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$228,889	\$228,889	\$228,889	\$228,889	\$228,889	\$228,889	100.00	\$0	Otros	794	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 10 conceptos de obra concluidos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300919898	Construcción De Líneas De Conducción Y Redes De Distribución En La Localidad De Iguala Mpio De Iguala De La Independencia Tercera Etapa - 107620	107620	Guerrero	Iguala de la Independencia	Iguala de la Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$2,990,009	\$2,990,009	\$2,990,009	35.60	\$0	Otros	17,468	100.00	18.50	Financiera: / Fisica: Se tiene instalados 800 m de tubería de acero. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300919988	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Tepeocuilco De Trujano Municipio De Tepeocuilco - 106512	106512	Guerrero	Tepeocuilco de Trujano	Tepeocuilco de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$459,075	\$459,075	\$459,075	91.82	\$0	Otros	2,298	100.00	11.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 700 de tubería y 80 tomas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300920414	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Juchitán Municipio De Juchitán - 108261	108261	Guerrero	Juchitán	Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,427,362	\$2,427,362	\$2,427,362	\$308,995	\$308,995	\$308,995	12.73	\$0	Otros	3,346	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: Se tiene tienen instalados 4,190 de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300920805	Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Xochihuehuetlán Municipio De Xochihuehuetlán - 105255	105255	Guerrero	Xochihuehuetlán	Xochihuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,344,773	\$4,344,773	\$4,344,773	\$4,344,773	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,859	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: 5 conceptos de obra, biodigestor y sedimentador, espesador de lodos y oficinas, cableado de postes. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300920807	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Comitlpa Municipio De Xochihuehuetlán Segunda Etapa - 171037	171037	Guerrero	Xochihuehuetlán	San Miguel Comitlpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,689,740	\$1,689,740	\$1,689,740	\$783,420	\$783,420	\$783,420	46.36	\$0	Otros	857	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Cárcamo Bordo Sur, Cárcamo Bordo Norte y 195 tomas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923181	Construcción De Captación Y Tanque De Regulación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanao Municipio De Tecpan De Galeana - 107038	107038	Guerrero	Tecpan de Galeana	Papanao	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,008	\$307,008	\$307,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,505	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: En proceso de inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923185	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 172333	172333	Guerrero	Tecpan de Galeana	San Luis de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$999,370	\$999,370	\$999,370	\$975,816	\$975,816	\$975,816	97.64	\$0	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Línea de conducción instalación de 362 m de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923192	Construcción De Colector Y Redes De Atarjeas Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecpan Colonia Las Tunas Municipio - 107126	107126	Guerrero	Tecpan de Galeana	El Sóchil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,209,878	\$5,209,878	\$5,209,878	\$3,942,589	\$3,942,589	\$3,942,589	75.68	\$0	Otros	4,848	100.00	89.50	Financiera: / Fisica: Instalación 9346.07 m de tubería, 170 pozos de visita y 70 descargas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923258	Construcción De Captación Línea De Conducción Tanque de Regulación Y Red de Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco - 107433	107433	Guerrero	Taxco de Alarcón	Taxco el Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$778,519	\$778,519	\$778,519	\$360,741	\$360,741	\$360,741	46.34	\$0	Otros	3,172	100.00	84.50	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 2621.21 m de tubería y 380 tomas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923426	Construcción De Colector Y Redes De Atarjeas Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Colonias De La Zona Norte De La Localidad De Om - 108444	108444	Guerrero	Ometepec	Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,522,163	\$11,522,163	\$11,522,163	\$4,494,886	\$4,494,886	\$4,494,886	39.01	\$0	Otros	11,120	100.00	35.67	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 4,250 m de tubería, 88 pozos de visita y 84 descargas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923447	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 108722	108722	Guerrero	Ometepec	Huajintepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,287,149	\$4,287,149	\$4,287,149	\$4,186,105	\$4,186,105	\$4,186,105	97.64	\$0	Otros	2,567	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: 2 CONCEPTOS DE OBRA, remal de electrificación, barda perimetral / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923483	Construcción Del Sistema De Agua Potable Pozo Profundo En La Localidad De Apango Municipio De Múrtiz De Cuillapan - 108435	108435	Guerrero	Múrtiz de Cuillapan	Apango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$227,987	\$227,987	\$227,987	13.03	\$0	Otros	4,345	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: Se tienen perforados 38 m de profundidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923553	Construcción De Líneas Y Red De Distribución En La Zona Centro Y Norte De La Localidad De Olinála Municipio De Olinála - 109674	109674	Guerrero	Olinála	Olinála	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,463,564	\$8,463,564	\$8,463,564	\$6,636,653	\$6,636,653	\$6,636,653	78.41	\$0	Otros	5,792	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se han concluido 3 conceptos de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300923563	Rehabilitación Del Sistema De Agua De Agua Potable Cárcamo En La Localidad De Temalcacatingo Municipio De Olinála - 93023	93023	Guerrero	Olinála	Temalcacatingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$947,020	\$947,020	\$947,020	\$544,421	\$544,421	\$544,421	57.49	\$0	Otros	3,602	100.00	28.00	Financiera: / Fisica: Se programa la reinstalación de los 4 equipos de bombeo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300917701	Construcción Y Ampliación De Líneas De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De C - 160573	160573	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,832,202	\$6,832,202	\$6,832,202	\$4,599,369	\$4,599,369	\$4,599,369	67.32	\$0	Otros	15,000	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: Se tienen instalados 8,417 m y 904 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300917705	Construcción De Líneas De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Del Sistema De Agua Potable En La Zona Poniente De Chilpancingo - 160586	160586	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,399	\$943,399	\$943,399	\$196,503	\$196,503	\$196,503	20.83	\$0	Otros	10,000	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: 6 conceptos de obras / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01710300918327	Construcción De La Red De Distribución Tomas Domiciliarias Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotitlán Segunda Etapa - 160541	160541	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,189,378	\$2,189,378	\$2,189,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,050	100.00	98.00	Financiera: Se tiene avance por merca de recursos / Fisica: Se tienen instalados 5203 m de tubería y 205 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	