



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



CAPASEG
Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

En términos de lo dispuesto en los Artículos 85, fracción II, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), del Artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y numerales Primero y Vigésimo Cuarto de los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destinado y resultado de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas”, se presenta el:

Informe de Recursos Federales del Tercer Trimestre 2017 Reportados a la SHCP a través del PASH -Nivel Proyecto-



	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	78	81	82
Guerrero	78	82	82

Total: 78

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
FAFEF 2016 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas)																													
GR016170200881744	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ilatitlán, Mpio. De Ilatitlán	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	\$2,363,180	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881746	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Marquelia, Mpio. De Marquelia	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	\$2,504,833	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881749	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo De Juárez, Mpio. De San Jerónimo	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	\$2,137,054	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881763	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuajinicuilpan, En El Estado De Guerrero	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	\$2,608,481	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881767	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Mpio. De San Marcos	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	\$1,428,825	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881775	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Luis Acatlán, Mpio. De San Luis Acatlán	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	\$2,211,163	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881777	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cruz Grande, Mpio. De Florencio Villareal	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	\$2,542,319	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881781	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huizúcar, Mpio. De Huizúcar	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	\$2,328,631	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200881821	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Copalillo, Mpio. De Copalillo	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	\$2,318,266	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200882282	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pilcaya, Mpio. De Pilcaya	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	\$2,074,692	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200882294	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tierra Colorada, Mpio. De Juan R. Escudero	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	\$2,318,103	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016170200882348	Rehabilitación y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Mpio. De San Marcos	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	\$1,164,455	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0161702008967446	Desazolve Y Retiro De Lirio Acuatico En El Arroyo El Colacho, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, En El Estado De Guerrero	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	\$511,079	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FAFEF 2017 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas)																													
GR017170300955825	Suministro De Tubería De 24" En La Entrada Y Salida De La Estación Alterna En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,281,835	\$2,281,835	\$2,281,835	99.21	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Suministro de 430 m de tubería, codos, tee, válvulas y extremidades. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR017170300955829	Equipamiento Electrónico De Pozo Profundo E Interconexión A La Red Existente Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huizúcar	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$737,168	\$737,168	\$737,168	\$737,168	\$737,168	\$716,777	\$716,777	\$716,777	97.23	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 163 m de tubería, electrificación, equipamiento electrónico y tren de descarga. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR017170300986667	Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Xochihuehuetán Municipio De Xochihuehuetán	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$20,514	\$20,514	\$20,514	0.71	\$0	Otros	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: 5 conceptos de obra, biodigestor y reactores, espesador de lodos y oficinas, cableado de postes. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR017170300986669	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huixtitepec Municipio De Omiltemeque	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,114,953	\$1,114,953	\$1,114,953	58.68	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: 2 CONCEPTOS DE OBRA, ramal de electrificación, barda perimetral / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR017170300986671	Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Apaxtla Municipio De Apaxtla De Cacahutan	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,282,948	\$4,282,948	\$4,282,948	\$4,282,948	\$4,282,948	\$916,233	\$916,233	\$916,233	21.39	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: 2 CONCEPTOS DE OBRA, RELLENO DEL REACTOR, LIECHOS DE SEDADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0171703009867457	Desazolve Del Rio La Sabana En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Sector 2	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR0171703009867458	Desazolve Del Rio La Sabana En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Sector 2	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR0171703009867462	Desazolve Del Rio La Sabana En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Sector 1	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	\$1,866,667	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve de tubería. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR0171703009867466	Desazolve Y Retiro Del Lirio Acuatico En El Arroyo El Colacho En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR0171703009867469	Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Acuña, Mpio. De Acuña	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,446,740	\$2,446,740	\$2,446,740	\$2,446,740	\$2,446,740	\$2,442,616	\$2,442,616	\$2,442,616	99.83	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0171703009867473	Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Atoyú, Mpio. De Atoyú	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,154,922	\$2,154,922	\$2,154,922	\$2,154,922	\$2,154,922	\$2,148,511	\$2,148,511	\$2,148,511	99.70	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0171703009867477	Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Buenavista, Mpio. De Buenavista De Cimatlán	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,440,624	\$2,440,624	\$2,440,624	\$2,440,624	\$2,440,624	\$2,440,592	\$2,440,592	\$2,440,592	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0171703009867486	Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coyula, Mpio. De Coyula De Catalán	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,432,137	\$2,432,137	\$2,432,137	\$2,432,137	\$2,432,137	\$2,428,927	\$2,428,927	\$2,428,927	99.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales de desazolve. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR0171703009867488	Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia	CAPASEG-FAFEF-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	201																

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
GR01710300955877	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocozucilla Municipio De Copanoyac	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$34,266	\$34,266	\$34,266	\$34,266	\$34,266	\$34,266	100.00	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: Terminación Anticipada de Contrato / Registro:				
GR01710300955878	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Del Río Municipio De Coyuca De Benitez	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$628,795	\$628,795	\$628,795	\$628,795	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 6 conceptos de obra terminados, presenta avances por mezcla de recursos / Registro:			
GR01710300955886	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lagunilla Municipio De Nautzaco De Los Figueroa	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,681	\$585,681	\$585,681	\$585,681	\$585,681	\$585,681	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 7 conceptos de obra concluidos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GR01710300955888	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xilocintla Municipio De Los Figueroa	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,918,334	\$1,918,334	\$1,918,334	\$1,918,334	\$1,918,334	\$1,918,334	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 10 conceptos de obra concluidos / Registro:				
GR01710300955889	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Del Reparo Sur Municipio De Juan R. Raulo	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,085,360	\$5,085,360	\$5,085,360	\$5,085,360	\$5,085,360	\$5,085,360	100.00	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 155 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GR01710300955892	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Aguila Capas Municipio De Tepeacaucillo De Trujano	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,513,878	\$2,513,878	\$2,513,878	\$2,513,878	\$2,513,878	\$2,513,878	100.00	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 11,870 m de PVC de 2" y 200 tomas domiciliarias / Registro:				
GR01710300955899	Atención Social Y Participación Comunitaria	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,005	\$149,005	\$149,005	\$149,005	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	60.20	Financiera: / Física: Se trabaja en 18 acciones de supervisión / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GR01710300955904	Supervisión Tecnica De Obra	CAPASEG-APARURAL-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$335,446	\$335,446	\$335,446	\$335,446	\$201,948	\$201,948	\$201,948	60.20	0	Otros	0	0.00	60.20	Financiera: / Física: Se trabaja globalmente en 18 acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

Programa de Agua potable, Alcantarrillado y Saneamiento - APARTADO URBANO (APAU) 2017

GR017103009880340	Construcción De La Red De Distribución, Tomas Domiciliares Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotitlán Municipio De Chilpancingo De Los Bravos, (Segunda Etapa)	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,820,683	\$3,820,683	\$3,820,683	\$3,820,683	\$3,221,663	\$3,221,663	\$3,221,663	84.32	0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: Se han instalado 5203 m de tubería y 200 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR017103009554603	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Acueducto Para Abastecer De Agua Potable A Las Localidades De Copalillo, Ateñango Del Río Y Nautzaco De Los Figueroa, Estado De Guerrero	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,778,329	\$19,778,329	\$19,778,329	\$19,778,329	\$5,569,178	\$5,569,178	\$5,569,178	28.16	0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: El avance acumulado corresponde solo al trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955404	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable Denominado El Misador, Sector 1 "Colonia Arita Cuabúñamoc", En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco.	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,583,116	\$6,583,116	\$6,583,116	\$6,583,116	\$2,427,756	\$2,427,756	\$2,427,756	36.88	0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 800 m de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955413	Suministro De Tubería De 24" En La Entrada Y Salida De La Estación Alterna En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,290,360	\$2,290,360	\$2,290,360	\$2,290,360	\$2,282,020	\$2,282,020	\$2,282,020	99.64	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Suministro de 430 m de tubería, codos, tee, válvulas y extremidades. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955431	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Alpoeyca Municipio De Alpoeyca	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$955,178	\$955,178	\$955,178	\$955,178	\$946,602	\$946,602	\$946,602	99.10	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida, perforación de 120 m / Registro:
GR01710300955442	Construcción De Líneas De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domiciliares Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilpancingo	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,044,420	\$13,044,420	\$13,044,420	\$13,044,420	\$12,954,928	\$12,954,928	\$12,954,928	99.31	0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 8417 m de tubería y 904 tomas domiciliarias, entre otros conceptos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955449	Construcción De Líneas De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domiciliares Del Sistema De Agua Potable En La Zona Poniente De La Localidad De Chilpancingo	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,638,057	\$1,638,057	\$1,638,057	\$1,638,057	\$1,638,057	\$1,638,057	\$1,638,057	100.00	0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: Construcción de 5 conceptos de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955457	Construcción De Captación, Línea De Conducción, Tanque Regulador Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coocula, Municipio De Coocula	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,379,934	\$5,379,934	\$5,379,934	\$5,379,934	\$5,351,137	\$5,351,137	\$5,351,137	99.46	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 7078 m de tubería y 410 tomas domiciliarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955465	Construcción De Red De Distribución Primaria Y Secundaria, Tanque De Regulación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,105,605	\$5,105,605	\$5,105,605	\$5,105,605	\$4,943,361	\$4,943,361	\$4,943,361	96.82	0	Otros	0	0.00	88.50	Financiera: / Física: Se tienen instalados 11,788 m de tubería y 630 tomas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955471	Equipamiento Electromecánico De Pozos Profundos E Interconexión A La Red Existente Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cutzamal Municipio De Cutzamal	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,698,483	\$1,698,483	\$1,698,483	\$1,698,483	\$1,684,772	\$1,684,772	\$1,684,772	99.19	0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: Se trabaja en la instalación de 4 equipos de bomba de 25 hp / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955487	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Juchitan Municipio De Juchitan	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,584,912	\$3,584,912	\$3,584,912	\$3,584,912	\$3,569,168	\$3,569,168	\$3,569,168	99.56	0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: Se tiene tienen instalados 4190 m de tubería / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955502	Construcción De Líneas Y Red De Distribución En La Zona Centro Y Norte De La Localidad De Olinalá Municipio De Olinalá	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,249,891	\$3,249,891	\$3,249,891	\$3,249,891	\$3,249,736	\$3,249,736	\$3,249,736	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Concluidos 7 conceptos de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955507	Construcción De Colector Y Redes De Atarjes Del Sistema De Alcantarrillado Sanitario En La Localidad De Tangamachucó Municipio De Tangamachucó, Segunda Etapa	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,409,225	\$4,409,225	\$4,409,225	\$4,409,225	\$4,398,720	\$4,398,720	\$4,398,720	99.76	0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 3,390 m de tubería, 47 pozos de visita y 98 descargas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955510	Construcción De Captación, Línea De Conducción, Tanque De Regulación Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco El Viejo Municipio De Taxco	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,895,116	\$4,895,116	\$4,895,116	\$4,895,116	\$4,764,309	\$4,764,309	\$4,764,309	97.33	0	Otros	0	0.00	84.50	Financiera: / Física: Se tienen instalados 2621.21 m de tubería y 380 tomas domiciliarias. / Registro:
GR01710300955514	Construcción De Colector Y Redes De Atarjes Del Sistema De Alcantarrillado Sanitario En La Localidad De Tecpan (Colonia Las Tunas) Municipio De Tecpan De Galeana	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,155,524	\$4,155,524	\$4,155,524	\$4,155,524	\$4,138,111	\$4,138,111	\$4,138,111	99.58	0	Otros	0	0.00	89.50	Financiera: / Física: Instalación 9348.07 m de tubería, 170 pozos de visita y 70 descargas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955516	Construcción De Captación Y Tanque De Regulación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papasno Municipio De Tecpan De Galeana	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,792,456	\$1,792,456	\$1,792,456	\$1,792,456	\$2,750	\$2,750	\$2,750	0.15	0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955600	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Convento, Municipio De Zihuatanejo De Azueta, Guerrero	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,137	\$2,650,137	\$2,650,137	\$2,650,137	\$2,645,046	\$2,645,046	\$2,645,046	99.81	0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: Se terminó el pozo de 28 m de profundidad, se programa nuevo aforo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955604	Ampliación De Redes De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias: La Puerta, La Ropa (Colinas), La Ropa (Delicias) Y La Estrella, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,421,308	\$1,421,308	\$1,421,308	\$1,421,308	\$1,412,561	\$1,412,561	\$1,412,561	99.38	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 6 conceptos de obra terminados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955607	Ampliación De Redes De Atarjes Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Colonias: La Ropa (Delicias) Y La Estrella, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta.	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,422,024	\$1,422,024	\$1,422,024	\$1,422,024	\$1,410,561	\$1,410,561	\$1,410,561	99.19	0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 1,825.29 m de tubería, 65 pozos de visita y 140 descargas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300955609	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Petatlan Municipio De Petatlan	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,110,926	\$4,110,926	\$4,110,926	\$4,110,926	\$4,109,273	\$4,109,273	\$4,109,273	99.96	0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: Se tienen instalados 955.30 m de PEAR de 18", 18 pozos de visita y 34 descargas domiciliarias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01710300956039	Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo E Interconexión A La Red Existente Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nautzaco	CAPASEG-APAU-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,101,118	\$1,101,118	\$1,101,118	\$1,101,118	\$1,090,067	\$1,090,067	\$1,090,067	99.00	0	Otros	0	0.00	100.0	

Total: 78

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CULTURA DEL AGUA 2017																												
GR01170300955895	Contribuir A Consolidar La Participación De Los Usuarios, La Sociedad Organizada Y Los Ciudadanos En El Manejo Del Agua Y Promover La Cultura De Su Buen Uso (Cultura Del Agua)	CAPASEG-CulturaAgua-17	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$134,229	\$134,229	\$134,229	26.85	0	Otros	0	0.00	26.85	Financiera: / Física: / Registro: